

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLE CARROZZE

OGGETTO:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: 08/2010

FILE: 1004 VENARIA/03 ESECUTIVO/ARCHITETTONICO/DOCUMENTI/PSC

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Pernice

STUDIO PIGRECO ASSOCIATI di Ing. Panarello & C. Corso Francia, 2/bis 10143 Torino

Sezione 1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE

DATI GENERALI DEL CANTIERE

Descrizione dei lavori ed ubicazione	
Lavori	Interventi di recupero del cortile delle carrozze.
Comune	Venaria Reale (To)
Provincia	Torino
Ubicazione	
Committente	
	Consorzio di Valorizzazione Culturale – La Venaria Reale
Comune	Venaria Reale
Provincia	Torino
Sede	
Telefono	
Fax	
Committente (nella persona di)	
Nominativo	Ing. Francesco Pernice
Figure e Responsabili	
Datore di lavoro Impresa esecutrice	
Responsabile dei Lavori	Ing. Francesco Pernice Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale - 011499330
Progettista	Arch. Maurizio Reggi Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale - 011499330
Direttore dei Lavori	
Collaudatore	
Coord. Sicurezza Progettazione	Ing. Marcello Panarello Strada Eremo, 24 - 10020 Pecetto Torinese (To) - 3488865604
Coord. Sicurezza Esecuzione	Ing. Marcello Panarello Strada Eremo, 24 - 10020 Pecetto Torinese (To) - 3488865604
Tempi e modalità di attuazione	
Data presunta di inizio lavori	Novembre 2010
Durata presunta dei lavori (gg)	90
N° massimo di lavoratori giornalieri	4
Entità presunta uomini/giorno	580
Costi e Contratto	
Importo complessivo dei lavori (€)	€ 791.958,76
Importo oneri per la Sicurezza (€)	€ 6.398,00

Il Coordinatore per la Sicurezza Il Committente Il Responsabile dei Lavori

Per l'Impresa affidataria

Sezione 2 - RELAZIONE INTRODUTTIVA

GENERALITA'

Il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento**, in seguito denominato **PSC**, è stato sviluppato e redatto in modo dettagliato ed è stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle categorie di lavoro, al fine di consentire un'immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. Tutte le informazioni risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall'analisi degli elaborati di progetto, è possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare.

Il **PSC** contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il **PSC** contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Come indicato dall'art. **100** del D. Lgs. n. **81**/08, il **PSC** è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell' Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell' Allegato XV.

Il piano di sicurezza e coordinamento (**PSC**) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all' Allegato XV.

Come indicato dal D. Lgs. n. **81**/08, il **PSC** deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano deve contenere, come contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi (indicati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08):

In riferimento all'area di cantiere

- alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
 - a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
 - al rischio di annegamento;
- agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

In riferimento all'organizzazione del cantiere

- 🗫 le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- 🖛 i servizi igienico-assistenziali;
- la viabilità principale di cantiere;
- 🕶 gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- 🖛 gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- 🖅 le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
- 🖛 le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
- 🖅 le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- * la dislocazione degli impianti di cantiere;
- ➡ la dislocazione delle zone di carico e scarico;

- ➡ le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- 🖅 le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

- ****** al rischio di **investimento** da veicoli circolanti nell'area di cantiere:
- al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- al rischio di caduta dall'alto;
- 🚅 al rischio di **insalubrità dell'aria** nei lavori in galleria;
- 🖛 al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- 🕶 ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
- **a** rischio di **elettrocuzione**:
- **a** rischio **rumore**:
- al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi il **PSC** contiene sia le **scelte progettuali ed organizzative**, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o **ridurre al minimo i rischi di lavoro** (ove necessario, sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le **misure di coordinamento** atte a realizzare quanto previsto nello stesso PSC..

Il **PSC** dovrà essere custodito presso il Cantiere e dovrà essere controfirmato, per presa visione ed accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici.

CONFORMITA' DEL PSC

Il presente **P**iano di **S**icurezza e **C**oordinamento (**PSC**), previsto dall' art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare dall' Allegato XV allo stesso Decreto.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Punto 2.1.2, lettera a), Allegato XV, D.Lgs. 81/08

I lavori di cui al presente PSC sono relativi a:

Interventi di recupero del cortile delle carrozze.

Le opere necessarie sono:

- a) Demolizioni e rimozioni
- b) Scavi e riporti
- c) Opere in calcestruzzo armato e sottofondi
- d) Pavimentazioni
- e) Fogna bianca e nera
- f) Approvigionamento idrico e fontane
- g) Impianto elettrico
- h) Impianto idrico antincendio

Indirizzo del Cantiere: Comune di Venaria Reale

SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08

Soggetto	Nome e Cognome
RESPONSABILE DEI LAVORI	Ing. Francesco Pernice Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale - 011499330
COORDINATORE PER LA SICUREZZA In fase di progettazione	Ing. Marcello Panarello Strada Eremo, 24 - 10020 Pecetto Torinese (To) - 3488865604
COORDINATORE PER LA SICUREZZA In fase di esecuzione	Ing. Marcello Panarello Strada Eremo, 24 - 10020 Pecetto Torinese (To) - 3488865604

Come previsto al *Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08,* a cura del coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei singoli lavori dovranno essere riportati i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

IMPRESE ESECUTRICI	DATORE DI LAVORO

LAVORATORI AUTONOMI		

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

(Art. 102, D.Lgs. 81/08)

Come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE

1. Documentazione generale				
Cartello di cantiere	Da affiggere all'entrata del cantiere			
Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp. Lav.	Da affiggere in cantiere			
Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL con la registrazione relativa al personale presente in cantiere con le ore di lavoro effettuate				

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08					
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	Copia del piano				
Piano operativo di sicurezza (POS)	Copia del piano, da redigere per tutti i cantieri				
Registro infortuni	Tenere copia in cantiere				
Verbale di avvenuta elezione del RLS	Art. 47 D.Lgs. 81/08				
Attestato di formazione del RLS	Art. 37 D.Lgs. 81/08				
Nomina del medico Competente e relativi giudizi di idoneità dei lavoratori	Art. 18 D.Lgs. 81/08				

3. Prodotti e sostanze							
Scheda o	dei e	prodotti	е	delle	sostanze	chimiche	Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere

4. Macchine e d	attrezzature di lavoro
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce	Tenere copia in cantiere
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro	Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11, D.Lgs. 81/08)

5. Dispositivi di Protezione Individuale					
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante	Tenere copia in cantiere				
Ricevuta della consegna dei DPI	Tenere copia in cantiere				

7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra				
Schema dell'impianto di terra	Copia in cantiere			
Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa a terra	Completo di schema dell'impianto elettrico realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio – inviata agli enti competenti			
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili.	Completo di schema di cablaggio			

8. Apparecchi di sollevamento					
Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg)	Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996. Valida anche copia				
Certificazione CE di conformità del costruttore	Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996. Tenere copia in cantiere				

Libretto uso e manutenzione	anche in copia (per macchine marcate CE)
Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL	
(portata > 200kg)	sollevamento nuovi
Registro verifiche periodiche	Redatto per ogni attrezzatura
Richiesta di visita periodica annuale o di successiva installazione (per portata>200kg) e conseguente verbale.	Da indirizzare alla ASL competente nel territorio del cantiere.
Verifiche trimestrali funi e catene	Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica
Procedura per gru interferenti	Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni relative a fronte di terzi
Certificazione radiocomando gru	Certificazione CE del fabbricante

9. Rischio rumore		
Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili (DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/97).		
Valutazione dell'Esposizione al Rumore per i lavoratori esposti, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 81/08	Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla Impresa esecutrice	

10.	Vibrazioni
Valutazione dell'Esposizione alle Vibrazioni per	i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
lavoratori esposti, ai sensi del Capo III del D.Lgs. 81/08	Impresa esecutrice

	enti a pressione
Libretto recipienti a pressione di capacità superiore a 25 I.	Valida anche copia

DEFINIZIONI RICORRENTI

Come indicato all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' *Allegato X del D.Las. 81/08*.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell'opera: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito indicato Coordinatore per la progettazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel seguito indicato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) DEL d.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell' *Allegato XV*, nel seguito indicato con **POS**.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Come indicato nell' Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Si intende, inoltre, per:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di lavoro.

Agente: L'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Sezione 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede come ultima analisi quella della situazione in cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi. La Valutazione dei Rischi è stata:

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- 🐗 finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- **A)** Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere ed in particolare:
 - Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi)
 - o Identificazione delle attività eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)
 - Conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o più lavorazioni singole)
- B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase **A** il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente


MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE	
LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidame reversibile che non richiede alcun trattamento		
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso	
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici	
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale	

2) valutazione della **PROBABILITA**' della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE	
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.	
POSSIBILE	2 L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze e concomitanza con altre condizioni sfavorevoli		

PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.	
M.PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.	

3) valutazione finale dell' entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.




Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'**Entità del RISCHIO** (nel seguito denominato semplicemente **RISCHIO**), con la seguente gradualità:



AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell' entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura seguente), sono state previste le azioni necessarie.



Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere. Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in base a:

- norme legali Nazionali ed Internazionali;
- norme di buona tecnica;
- rorme ed orientamenti pubblicati.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- 1. eliminazione dei rischi;
- 2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- 3. combattere i rischi alla fonte:
- 4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- 5. adequarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- 6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Sezione 4 - OBBLIGHI e MISURE GENERALI DI TUTELA

OBBLIGHI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la progettazione (indicati all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08)

Nei cantieri in cui è prevista la **presenza di più imprese**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **dovrà designare il coordinatore per la progettazione** e, prima dell'affidamento dei lavori, **dovrà designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- dovrà verificare l' idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' Allegato XVII. (Per i lavori privati è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' Allegato XVII)
- dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazionerelativa al contratto collettivo applicato)
- dovrà trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione indicata nei punti precedenti. (L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa).

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(Art. 92 D.Lgs. 81/08)

Durante la realizzazione dll'opera oggetto del presente PSC, come indicato all' art. 92 del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, **delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC** di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competent)i;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LAVORATORI AUTONOMI

(Art. 94 D.Lgs. 81/08)

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

(Art. 96 D.Lgs. 81/08)

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un' unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

- **adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute** per la logistica di cantiere e per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' **Allegato XIII** del D.Las. 81/08;
- 🖛 predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- **curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche** che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di **rimozione dei materiali pericolosi**, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigere il POS.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del **PSC** di cui all'articolo 100 e la redazione del **POS** costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

DATORE DI LAVORO DELL' IMPRESA AFFIDATARIA

(Art. 97 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall'art. 96 e sopra riportati, dovrà .

- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

LAVORATORI

(Art. 20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal responsabile per l'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l'esecuzione dei lavori le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- 🖛 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Come indicato nell' *articolo* 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- 🕋 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- Ia scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- ᢇ le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- Ia manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- Ia delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- 🖛 la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- 💨 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Saranno utilizzati idonei DPI marcati "CE", al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalle attività effettuate in cantiere e durante l'uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a:

- ** le aree di lavoro e transito del cantiere;
- **I'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc);
- Fle superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;
- I'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere;
- I'utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere;
- lo svolgimento delle attività lavorative;
- le lavorazioni effettuate in quota;
- l'errata manutenzione delle macchine e dei mezzi;
- 🖛 la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari;
- l'uso di sostanze tossiche e nocive;
- l'elettrocuzione ed abrasioni varie.

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sarà verificata l'adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.

I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzeranno

Dopo l'acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessità e le procedure per il corretto uso dei DPI.

Si effettueranno verifiche relative all'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.

Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.

In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle protezioni del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell'occhio.

ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

- Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo
- 🐠 I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 188 del D.Lgs. 81/08
- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
- Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente
- Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia
- L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile
- Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteraturascientifica;
- La disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Fascia di appartenenza (Classi di Rischio)	Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole valutazioni)	
Classe di Rischio 0 L _{EX} ≤ 80 dB(A) Lpicco ≤ 135 dB(C)	Nessuna azione specifica (*)	
Classe di Rischio 1 80 < L _{EX} ≤ 85 dB(A) 135 < Lpicco ≤ 137 dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente ne confermi l'opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)	
Classe di Rischio 2 85 < L _{EX} ≤ 87 dB(A) 137 < Lpicco ≤ 140 dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta	
Classe di Rischio 3 L _{EX} > 87 dB(A) Lpicco > 140 dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI: Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08) Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell'udito in grado di abbassare l'esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 81/08) Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scenda al di sotto del valore inferiore di azione VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta	

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Per le Classi di Rischio **2** e **3**, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto :

- Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
- Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo oeffetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
- Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, dovranno essere valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), occorrerà calcolare sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi dovranno essere determinare le misure di tutela.

Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere allegate ai rispettivi POS.

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI

ATTIVITA' INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dall'uomo, potenzialmente pericolosi per l'uomo stesso.

Prima dell'attività

- **Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati);
- Ia quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- *** tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attività

- 💨 è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati "CE" (o quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

- **g**uanti
- **c**alzature
- 🕶 occhiali protettivi
- indumenti protettivi adeguati
- maschere per la protezione delle vie respiratorie

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. **256** concernente la "**classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi**", impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante.

Prodotti non soggetti all'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Specie le informazioni deducibili dall'etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata "chiave" di lettura.

Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome "chimico" dice ben poco all'utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:

- al simbolo
- al richiamo a rischi specifici
- 🕶 dai consigli di prudenza.

I SIMBOLI

Sono stampati in **nero** su fondo **giallo-arancione** e sono i seguenti:

Simbolo	Significato	Pericoli e Precauzioni
	esplosivo (E): una bomba che esplode;	Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate condizioni. Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.
	comburente (O): una fiamma sopra un cerchio;	Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.
	facilmente infiammabile (F): una fiamma;	Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas infiammabili. Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con fonti di accensione. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione
	tossico (T): un teschio su tibie incrociate;	Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.
Xn	nocivo (<mark>Xn</mark>): una croce di Sant' Andrea;	Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico
	corrosivo (C): la raffigurazione dell'azione corrosiva di un acido;	Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.
XI	irritante (Xi): una croce di Sant' Andrea;	Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.
F+	altamente o estremamente infiammabile (F+): una fiamma;	Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere lontano da fonti di accensione.
1+	altamente tossico o molto tossico (T+): un teschio su tibie incrociate.	Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.



Pericoloso per l'ambiente (N)

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso.

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.

Sezione 5 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ED EMERGENZE

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale:

- un tubetto di sapone in polvere;
- 🕶 una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;
- ** tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all'1%;
- due fialette da cc. 2 di ammoniaca:
- un preparato antiustione;
- un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2;
- 🖛 due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7;
- 🐗 dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;
- 🕶 tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
- *** tre spille di sicurezza;
- un paio di forbici;
- 🖛 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non elencati precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):

- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- 🗫 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

PROCEDURE D'EMERGENZA

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Nel cantiere saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione, come indicato nella sezione specifica "Anagrafica Impresa Esecutrice". In cantiere sarà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI

ENTE	CIΠÀ	INDIRIZZO	N.ro TELEFONICO
Vigili del Fuoco			115
Pronto Soccorso			118
Ospedale	Venaria Reale	P.zza Annunziata 4	011.49911
Vigili Urbani	Venaria Reale		011.459.34.37

Carabinieri		112
Polizia		113

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Thiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- 🐃 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Sezione 6 - SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE DELL'OPERA

I lavori di cui al presente PSC sono relativi a:

Interventi di recupero del cortile delle carrozze.

Le opere necessarie sono:

- a) Demolizioni e rimozioni
- b) Scavi e riporti
- c) Opere in calcestruzzo armato e sottofondi
- d) Fogna bianca e nera
- e) Approvigionamento idrico e fontane
- f) Impianto elettrico
- g) Impianto idrico antincendio
- h) Pavimentazioni

CONTESTO URBANISTICO DEL CANTIERE

Il cantiere si viene a trovare all'interno della Reggia di Venaria Reale (To); l'area di cantiere, da come si può vedere dalla planimetria allegata, si estendera per una superficie limitata dello stabilimento stesso. Sarà gestito in varie fasi secondo le lavorazioni sopra esposte.

CONFORMAZIONE E CARATTERISTICHE DEL TERRENO

La superficie dove si andrà a lavorare è composta da lastricato in pietra.

OPERE AEREE O DI SOTTOSUOLO

Gli scavi verranno eseguiti per una profondità che potrà essere compresa tra 0,5 m e 0,8 m.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL'AREA DI CANTIERE

Il cantiere come già detto in precedenza sarà gestito in più fasi; in tutte le fasi del cantiere sarà impedito l'accesso al cantiere attraverso l'utilizzo di reti metalliche; nel momento in cui si effettueranno gli scavi per la posa delle tubazioni si segnaleranno tali scavi con nastro bicolore.

DOTAZIONE DI SERVIZI

I servizi igienici a disposizione degli addetti al cantiere saranno quelli installati.

VARIE

Sezione 7 - CONTENUTI MINIMI DEI POS - COORDINAMENTO E CONTROLLO

CONTENUTI MINIMI DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI

All'inizio di ogni attività, le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di Esecuzione un proprio Piano Operativo di Sicurezza (**POS**) in ottemperanza al D. Lgs. 81/08.

Il **POS** é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato. Il POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente Piano della Sicurezza e di Coordinamento. Esso deve contenere almeno i seguenti elementi:

Tati identificativi dell' Impresa esecutrice

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente (ove previsto);
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- Indicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- 🖅 la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- "l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- Ia documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il **POS** dell'impresa affidataria dell'appalto deve inoltre contenere:

- I'indicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori impiegati in media nel cantiere.
- La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto previsto.

AZIONI DI COORDINAMENTO

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal Coordinatore per l'esecuzione al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- ogniqualvolta l'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche, il Coordinatore per l'esecuzione prenderà iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;
- prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione riunirà i responsabili dell'impresa affidataria e delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrerà loro il contenuto del PSC e si accerterà della loro presa visione del PSC stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza;
- prima dell'inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici verranno riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.

AZIONI DI CONTROLLO

Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad accertare la corretta applicazione del **PSC**. Per ciascun sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato dal direttore tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale sarà depositata nell'ufficio del cantiere. Nel verbale saranno incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del **PSC**.

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per l'esecuzione:

dovrà segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovrà proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l'esecuzione verificherà l'esistenza di una situazione di pericolo grave ed imminente, egli provvederà a:

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs. 81/08)

Subito dopo ne darà comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigerà apposito verbale. La sospensione della lavorazione dovrà essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per l'esecuzione alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato l'eliminazione della causa che l'ha determinata.

AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI SICUREZZA

Gli aggiornamenti del **PSC**, a cura del Coordinatore per l'esecuzione, saranno effettuati in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non specifico.

In caso di aggiornamento del **PSC**, il Coordinatore per l'esecuzione potrà chiedere alle imprese esecutrici l'aggiornamento del relativo **POS**. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per l'esecuzione prenderà le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DI DIVERSE IMPRESE

Ai sensi del punto 2.3 dell' Allegato XV del D. Lgs. 81/08 ("Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori") ed in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene uno specifico allegato denominato "DIAGRAMMA DI GANTT E STUDIO DELLE INTERFERENZE" riportante le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso di rischi di interferenza non eliminabili, sono state indicate le misure preventive e protettive e gli eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, atti a ridurre al minimo tali rischi.

I lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente mediante le previste azioni di coordinamento da parte del responsabile in fase di esecuzione.

USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

In particolare:

- impianti quali gli impianti elettrici;
- Infrastrutture;
- Attrezzature;
- Mezzi e servizi di protezione collettiva segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc.
- 🖛 Mezzi logistici (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato).

La **regolamentazione** andrà fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice:

- il responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio con i relativi tempi;
- le modalità e i vincoli per l'utilizzo degli altri soggetti;
- F le modalità della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E' fatto, dunque, obbligo all'impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza l'utilizzo comune di tutte le attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalità previste per la relativa verifica.

Come previsto al punto 2.3.5. dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integrerà il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto e, previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indicherà la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza, come risulta dall'allegato elaborato specifico, ammontano ad Euro € 6.398,00

Sezione 8 - QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI

ATTIVITA' LAVORATIVE E FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state suddivise in ATTIVITA' LAVORATIVE (costituenti i diversi raggruppamenti omogenei) ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 1	ALLESTIMENTO CANTIERE
Fase 1	VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE
Fase 2	MONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE
Fase 3	INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 2	SCAVI, MOVIMENTI DI TERRA E RIPORTI
Fase 1	SCAVI E RIPORTI

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 3	TRASPORTI A RIFIUTO
Fase 1	TRASPORTO A RIFIUTO
Fase 2	TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 4	STRUTTURE IN CEMENTO
Fase 1	GETTO DI CALCESTRUZZO
Fase 2	GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	
ATTIVITA' 5	POZZETTI, CHIUSINI, GRIGLIE E CANALETTE	
Fase 1	POSA CANALETTE PREFABBRICATE	

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	
ATTIVITA' 6	IMPIANTI	
Fase 1	IMPIANTO ELETTRICO	
Fase 2	IMPIANTO ANTINCENDIO	

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 7	PAVIMENTAZIONE
Fase 1	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIETRA

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	
ATTIVITA' 8	RIMOZIONE DEL CANTIERE	
Fase 1	SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE	
Fase 2	SMONTAGGIO BOX PREFABBRICATI	

ATTIVITA' LAVORATIVE E LAVORATORI ADDETTI

Nella seguente tabella sono riportati i nominativi dei lavoratori addetti ai lavori oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state suddivisi, come già indicato, in ATTIVITA' e FASI DI LAVORO.

ATTIVITA' LAVORATIVE E MACCHINE/ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nella seguente tabella sono riportate le macchine/attrezzature utilizzate per le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state suddivise in ATTIVITA' E FASI DI LAVORO.

ATTIVITA' 1		ALLESTIMENTO CANTIERE				
<u> </u>						
FASE 1		1	/IABILI	TA' E SE	GNALETICA CANTIERE	
		ATTREZZATUR	Α		Dettagli / Note	
	ATTREZZI COMUNE	MANUALI	DI	USO	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.	

FASE 2	MONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE		
	ATTREZZATURA	Dettagli / Note	
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.	
	AUTOCARRO	Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere	
		accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.	

FASE 3	INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI				
		ATTREZZATUR.	Α		Dettagli / Note
	ATTREZZI COMUNE	MANUALI	DI	USO	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e
					non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre

	ferite.
AUTOCARRO CON GRU	Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.
AUTOCARRO	Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.

A ===:> //= A A	
ATTIVITA' 2	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

FASE 1	SCAVI E RIPORTI						
	ATTREZZATURA	Dettagli / Note					
	PICCONE						
	ESCAVATORE	Automezzo utilizzato per lo scavo di materiali di diversa natura, nell'ambito del cantiere					
	RULLO COMPRESSORE	Attrezzatura utilizzata per la compattazione di massicciate stradali e simili.					
	PALA MECCANICA	Attrezzatura utilizzata per scavi e movimenti di terra in genere.					

ATTIVITA' 3 TRASPORTI A RIFIUTO

FASE 1	TRASPORTO A RIFIUTO						
	ATTREZZATURA	Dettagli / Note					
		Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.					
	AUTOCARRO	L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.					

FASE 2 TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE

ATTREZZATURA	Dettagli / Note					
CARRIOLA	Attrezzi manuali devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare.					
PALA	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.					

ATTIVITA' 4 STRUTTURE IN CLS E CLS ARMATO

FASE 1	GETTO DI CALCESTRUZZO						
	ATTREZZATURA		Dettagli / Note				
	ATTREZZI MANUALI DI COMUNE	USO	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.				
	BETONIERA						

FASE 2	GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA							
	ATTREZZATURA	Dettagli / Note						
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.						
	AUTOBETONIERA	Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il trasporto e il getto di calcestruzzo. L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.						

ATTIVITA' 5 POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI

FASE 1	POSA POZZETTI, CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI									
	ATTREZZATURA				Dettagli / Note					
	ATTREZZI	MANUALI	DI	USO	Utensili	manuali	quali	martelli,	pinze,	
	COMUNE				cazzuole	e, pale,	ecc.	Devono	essere	

	integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.
ESCAVATORE	Automezzo utilizzato per lo scavo di materiali di diversa natura, nell'ambito del cantiere
AUTOCARRO CON GRU	Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.

IMPIANTI

FASE 1	IMPIAN	ITO ELETTRICO
	ATTREZZATURA	Dettagli / Note
		Utensili manuali quali martelli, pinze,
		cazzuole pale ecc Devono essere

ATTIVITA' 6

Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.

FASE 2	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO						
	ATTREZZATURA	Dettagli / Note					
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.					
	SCANALATRICE	Attrezzatura utilizzata per la formazione di scanalature.					

ATTIVITA' 7	PAVIMENTAZIONE

FASE 1	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PIETRA							
		ATTREZZATURA			Dettagli / Note			
					Utensili manuali quali martelli, pinze,			
	ATTREZZI	MANUALI DI		DI USO	cazzuole, pale, ecc. Devono essere			
	COMUNE	MANUALI DI	integri, di buona qualità ed idonei alle					
	COMONE				lavorazioni da effettuare; i manici			
					devono essere correttamente fissati e			

non	devono	pres	sentare	incr	inature o
sche	ggiature	in	grado	di	produrre
ferite	€.				

RIMOZIONE DEL CANTIERE

ferite.

FASE 1	SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE							
	ATTREZZATURA				Dettagli / Note			
	ATTREZZI COMUNE	MANUALI	DI	USO	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre			

ATTIVITA' 8

FASE 2	SMONTAGGIO BOX PREFABBRICATI		
	ATTREZZATURA	Dettagli / Note	
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.	
	AUTOCARRO CON GRU	Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.	
	AUTOCARRO	Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc. L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.	

Sezione 9 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici prevalenti individuati nel cantiere oggetto del presente **Piano**. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrerà attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole attività lavorative e nelle schede relative all'utilizzo di attrezzature, sostanze ed opere provvisionali.

MISURE GENERALI DI TUTELA

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO



Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora al di sotto di carichi sospesi all'interno del raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento.

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di ento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti

crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

In polietilene o ABS Tipo: UNI EN 397

Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovrà essere impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Occorrerà impedire l'accesso o il transito nelle aree dove il rischio è maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell'elmetto di protezione personale, dotato di passagola per tutti i lavori in quota.

MISURE GENERALI DI TUTELA

SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO

Situazioni di pericolo: Possibilità di cadute accidentali all'interno degli scavi realizzati per i getti successivi; sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Si posizioneranno transenne laddove gli scavi superano i 50 cm.

MISURE GENERALI DI TUTELA

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Situazioni di pericolo: Presenza di oggetti sporgenti.

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al minimo anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

In polietilene o ABS
Tipo: UNI EN 397

Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V

Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati.

E' obbligatorio, comunque, l' utilizzo dell' elmetto di protezione personale.

MISURE GENERALI DI TUTELA

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Guanti	Calzature
Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 345,344
Guanti di protezione contro i	Antiforo, sfilamento rapido
rischi meccanici	e puntale in acciaio

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

MISURE GENERALI DI TUTELA

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi.

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque, indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina.



Essendo tale rischio sempre presente, occorrerà utilizzare, in tutte le attività di cantiere, le calzature di sicurezza.

ELETTROCUZIONE



Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o demolizioni con possibilità di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attività dovrà essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate

e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili dovrà essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica.

Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista) Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.

Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo equivalente.

Verificare sempre, prima dell'utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare l'assenza di usure, abrasioni.



puntale in acciaio

Non manomettere mai il polo di terra Usare spine di sicurezza omologate CEI Usare attrezzature con doppio isolamento Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

Utilizzare sempre le calzature di sicurezza

MISURE GENERALI DI TUTELA

RUMORE



Situazioni di pericolo: Durante l'utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che avvengono nelle vicinanze di attrezzature rumorose. Nell'acquisto di nuove attrezzature occorrerà prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature dovranno essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.

Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovrà essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto

di valutazione, da allegare al Piano Operativo di Sicurezza, dovrà essere riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.

Inserti auricolari	Inserti auricolari	Cuffia Antirumore
Modellabili	Ad archetto	In materiale plastico
Tipo: UNI EN 352-2	Tipo: UNI EN 352-2	UNI EN 352-1
65		
In materiale comprimibile Modellabili, autoespandenti	In silicone, gomma o materie plastiche morbide	Protezione dell'udito

In base alla valutazione dell' esposizione al rumore, occorrerà attenersi alle misure di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

MISURE GENERALI DI TUTELA

INVESTIMENTO



Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

Occorrerà controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza.

Dovrà essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità, ed occorrerà utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico,

e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia può essere effettuata.

Occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento.

MISURE GENERALI DI TUTELA

INALAZIONE DI POLVERI

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzone di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l'utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Mascherina	
Facciale Filtrante	
UNI EN 405	

Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione

ia Reale

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. Essendo all'interno dello stabilimento durante le fasi di taglio e scavo, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri occorrerà irrorare di acqua le parti da demolire.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

MISURE GENERALI DI TUTELA

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Situazioni di pericolo: Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, autogru, sollevatori, ecc.) o automezzi e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

36

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovrà essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.

Qualora ciò non risulti possibile dovrà essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.

In caso di non completa visibilità dell'area, occorrerà predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o la attivazione può essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

MISURE GENERALI DI TUTELA

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).



La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute deali addetti.

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

CARATTERISTICHE DEI CARICHI

- 🖛 troppo pesanti
- ingombranti o difficili da afferrare
- 📂 in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi
- collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.

SFORZO FISICO RICHIESTO

- eccessivo
- 🖛 effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
- comportante un movimento brusco del carico
- compiuto con il corpo in posizione instabile.

CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

- 🖛 spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività
- 🖛 pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore

- posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione
- pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi
- pavimento o punto d'appoggio instabili
- 🖛 temperatura, umidità o circolazione dell'aria inadeguate.

ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
- 🖛 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
- 📂 ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

- 🖛 inidoneità fisica al compito da svolgere
- ndumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
- nsufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

AVVERTENZE GENERALI

- 🖛 non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa
- il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi)
- se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio
- Ia zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe
- fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra)
- per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è di 100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca
- soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, utilizzando carrelli specificamente progettati
- per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena.

PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE

le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE

- per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti
- ** tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza.

GETTI E SCHIZZI



Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

MISURE GENERALI DI TUTELA

ALLERGENI

Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).

MISURE GENERALI DI TUTELA

PROIEZIONE DI SCHEGGE



Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (esecuzione di tracce nel pavimento, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti danneggiate, sostituzione dischi consumati,

affilatura delle parti taglienti, ecc.).

Occhiali	Visiera
Di protezione	Antischegge
Tipo: UNI EN 166	UNI EN 166
	7
In policarbonato antigraffio	Visiera antischegge

In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

GAS E VAPORI



Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può

anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.



Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell'agente.

MISURE GENERALI DI TUTELA

CALORE, FIAMME, ESPLOSIONI



Situazioni di pericolo: Lavori con presenza di fiamme libere o che possono produrre scintille sia di origine elettrica che elettrostatica. Lavori in ambienti con vapori o polveri combustibili di sostanze instabili e reattive o con materie esplosive. Presenza, movimentazione e stoccaggio di bombole di gas.

Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

- 🐗 fiamme libere (ad esempio nelle operazioni di saldatura)
- particelle incandescenti provenienti da un qualsiasi fonte
- 🖛 scintille di origine elettrica
- scintille di origine elettrostatica
- scintille provocate da un urto o sfregamento
- 🕶 superfici e punti caldi
- reazioni chimiche
- regetto conglomerato cementizio (vedi scheda specifica)
- messa in opera pozzetti
- ripristino e pulizia

PRECAUZIONI:

- Non effettuare saldature, operazioni di taglio o che possano comunque sviluppare calore o scintille in presenza di sostanze o polveri infiammabili.
- Non utilizzare contenitori che hanno contenuto sostanze infiammabili o tossiche prima di averli riempiti con acqua e lavati convenientemente.
- Turante le operazioni di saldatura non utilizzare ossigeno per ventilazione o pulizia.
- 🖅 Attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di sicurezza delle sostanze infiammabili utilizzate.
- 🖛 Dovrà essere assolutamente vietato fumare nelle aree a rischio di incendio.

In caso di utilizzo di bombole di gas occorrerà attenersi alle seguenti misure minime preventive:

- ▼ Verificare l'esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista.
- Scegliere l'ubicazione delle bombole e loro posizionamento, considerando un possibile rischio d'incendio o d'esplosione.
- Tenere le bombole lontano dai luoghi di lavoro e da eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato).
- Tenere in buono stato di funzionamento le valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non sporcare con grasso od olio le parti della testa della bombola.
- ▼Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e proteggerli da calpestamenti.

- Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché essendo più pesante dell'aria può depositarsi nei punti più bassi (cantine, fosse), creando una miscela esplosiva che si può innescare anche solo con una scintilla (evitare pavimentazioni metalliche).
- Verificare l'adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.).

MISURE GENERALI DI TUTELA

USTIONI



Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che producono calore (fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.);

Guanti		
Anticalore		
UNI EN 407		
Guanti di protezione contro		
i rischi termici		

Non transitare o sostare nell'area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

MISURE GENERALI DI TUTELA

RIBALTAMENTO

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel sollevamento meccanico di carichi, si può verificare il ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all'instabilità si verificano quando essi sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

- il sovraccarico
- ➡ lo spostamento del baricentro
- 🕶 i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell'equilibrio in senso trasversale non può essere causata dal carico, ma solo da una manovra sbagliata: la più frequente è costituita dall'errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una traiettoria curvilinea. Tanto più alto è il baricentro del mezzo, tanto più facilmente esso si può ribaltare, per cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, è assolutamente necessario procedere con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective Structure), cioè di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a più ribaltamenti completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilità, la assenza di impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacità del mezzo.

Adeguare tutte le attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, e quelle adibite al sollevamento di carichi, con strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08.

MISURE GENERALI DI TUTELA

INCIDENTI TRA AUTOMEZZI



Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di più automezzi e macchine semoventi in cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equipaggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia indietro.

I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia.

I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro.

La velocità deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.

Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con l'aiuto di personale a terra.

MISURE GENERALI DI TUTELA

MICROCLIMA

Situazioni di pericolo: I lavori sono eseguiti all'interno dello stabilimento, pertanto l'esposizione a possibili colpi di calore è ridotto.

Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.

MISURE GENERALI DI TUTELA

VIBRAZIONI

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema **mano-braccio**, quali:

Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori

Trapani a percussione

Cesoie

Seghe circolari.

Durante l'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al **corpo intero**, quali:

miniescavatori,

Perforatori,

Carrelli elevatori,

Autocarri,

Autogru.

Durante l'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Riduzione del rischi

In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 81/08, tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti

Guanti
Imbottiti, Antivibrazioni
UNI EN 10819-95

Guanti di protezione contro le vibrazioni dall'esposizione alla vibrazioni meccaniche devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Tale principio si applica sempre, indipendentemente se siano superati o meno i livelli di azione o i valori limite di esposizione individuati dalla normativa. In quest'ultimo caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre o escludere l'esposizione a vibrazioni.

In presenza di tale rischio, è utile l' utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni.

Il datore di lavoro della Impresa esecutrice dovrà valutare la esposizione totale dei lavoratori esposti a tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Situazioni di pericolo: i campi elettromagnetici oscillanti nello spazio e nel tempo alle diverse frequenze formano lo spettro elettromagnetico. In funzione della frequenza di oscillazione vengono così definiti tutti i tipi di radiazione, in particolare, al crescere della frequenza si passa dalla radiazione a RF-MW a quella ottica (infrarosso, visibile e ultravioletto) fino ad arrivare alle radiazioni ionizzanti (raggi X) che, a differenza di quelle prima elencate, trasportano energia sufficiente a ionizzare gli atomi.

Con il termine "radiazioni non ionizzanti" si intendono comunemente quelle forme di radiazione il cui meccanismo di interazione con la materia non sia quello della ionizzazione. In generale esse comprendono quella parte delle onde elettromagnetiche costituita da fotoni aventi lunghezze d'onda superiori a 0,1 um. Spesso tali radiazioni sono indicate con la sigla "NIR" (non ionizing radiations):

- campi magnetici statici;
- campi elettrici statici;
- campi a frequenze estremamente basse (ELF) (v <= 300 Hz); comprendenti le frequenze di rete dell'energia elettrica, a 50-60 Hz;
- radiazione a radiofrequenza;
- radiazione infrarossa;
- radiazione visibile;
- radiazione ultravioletta.

Il campo delle NIR comprende inoltre le onde di pressione, come gli ultrasuoni.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

Consiste nell'adozione di adeguati sistemi di protezione ambientale (schermature delle sorgenti) e di protezione personale (occhiali idonei, guanti, indumenti).

L'ACGIH (American Conference Governmental Industrial Hygienist) ha stabilito che un'irradiazione totale nell'UV-A minore di 10 W/m² e un'irradianza efficace nell'UV-B e UV-C minore di 1mW/m² non comportano rischi professionali da radiazioni ultraviolette per effetti a breve termine.

Sarebbe inoltre utile non esporre i soggetti con una maggiore suscettibilità agli ultravioletti per difetti congeniti o acquisiti (albini, soggetti affetti da porfiria) o affetti da alterazioni oculari recidivanti o lesioni cutanee di tipo cronico.

DPI: occhiali di protezione, guanti di protezione, schermo protettivo, indumenti.

MISURE GENERALI DI TUTELA

POSTURA

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una classificazione basata sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

- *** sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;
- posture fisse prolungate (sedute o erette);
- vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
- movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche più, di queste condizioni; tuttavia è utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicità espositiva. Le mansioni più esposte al rischio sono quelle del tinteggiatore e dell'intonacatore, che si caratterizzano per le elevate frequenze d'azione, le posture incongrue e lo sforzo applicato, spesso considerevole. Ad un livello di rischio medio si collocano i ferraioli e i carpentieri, anch'essi impegnati in attività con frequenze d'azione notevoli, ma con un minore sforzo applicato e pause decisamente più prolungate. I muratori, almeno per questo tipo di rischio, rientrano invece nella fascia con indici di rischio minori, con bassa frequenza d'azione, sforzo modesto (eccetto il caso della posa elementi) e pause più frequenti e prolungate.

MISURE DI PREVENZIONE

Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere progettato "ergonomicamente" tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali dell'operatore.

Modifiche dell'organizzazione del lavoro

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone alle operazioni più faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente (pensiamo al personale sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare il sovraccarico di singoli distretti corporei.

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute

Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di questi, tanto sul lavoro che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e modalità di comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

PIANO DI SICUREZZA

PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Titolo IV D.Lgs. 81/08)







ATTIVITA' LAVORATIVE

Sezione 10 - VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori appaltati. Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata nella Sezione 3 e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. Per ogni attività lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere provvisionali e sostanze impiegate, per il cui utilizzo si farà riferimento alle rispettive Sezioni 11,12 ed 13.

ATTIVITA' 1: ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attività connesse all'allestimento del cantiere per la esecuzione in sicurezza dei lavorii oggetto dell'appalto.

FASE LAVORATIVA

FASE 1.1: VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Allestimento delle vie di circolazione utilizzate per il raggiungimento del cantiere e la movimentazione all'interno dello stesso e della segnaletica di sicurezza.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE:

****** ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- All'ingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare l'elmetto", "indossare i guanti", "calzare le scarpe protettive".
- 🐗 All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori" .
- Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della macchina".
- Curare che tutti gli apparecchi di sollevamento dispongano di un cartello "Attenzione carichi sospesi".
- Curare che in prossimità di scavi sia affisso il cartello "Attenzione scavi aperti"
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- 🖅 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- 🖛 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

- La segnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza
- Le vie d'accesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati opportunamente

CADUTA DALL'ALTO

🐖 Gli scavi aperti devono essere coperti o delimitati con parapetti e tavole fermapiede

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti (Art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08)

ELETTROCUZIONE

- Vicino ad ogni quadro elettrico affiggere i cartelli "Pericolo alta tensione" e "Divieto spegnere l'incendio con acqua"
- #FEffettuare i lavori su apparati o impianti elettrici sezionando la linea che porta la corrente elettrica.

INVESTIMENTO

- Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e freni)
- Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 344,345
Protezione contro i rischi meccanid	Con suola imperforabile e puntale in acciaio

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.

Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

FASE LAVORATIVA

FASE 1.2: MONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con rete di plastica con paletti conficcati nel terreno. Si prevede l'accesso al cantiere attraverso ingresso d'accesso. Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste: sistemazione rete. Collocazione su appositi supporti dei cartelli segnalatori con l'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE:

*** ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: **GENERALE**

- Ttilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- 🖛 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 344,345
Protezione contro i rischi	Con suola imperforabile e
meccanid	puntale in acciaio

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

FASE 1.3: INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Il lavoro consiste nella collocazione dei prefabbricati per la sistemazione dei servizi di cantiere.

Fasi previste: Gli operatori provvederanno a pulire le zone dove andranno sistemate le costruzioni. Provvederanno alla sistemazione dei piani di appoggio delle strutture prefabbricate e costruiranno le pedane di legno da porre davanti alle porte d'ingresso. L'operatore autista, che trasporterà i prefabbricati, si avvicinerà alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefabbricati, verrà bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in discesa sarà guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente sganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra darà il via libera al guidatore il quale sarà autorizzato a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion e quindi muoversi. Gli operatori provvederanno, infine, ad eseguire gli ancoraggi del prefabbricato al suolo, se previsto dai grafici e dalle istruzioni per il montaggio.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell' attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- Autocarro con gru
- The sili manuali di uso comune
- Tutensili elettrici portatili

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione "Attrezzature")

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Schiacciamento di piedi e mani per caduta	Possibile	Grave	MEDIO	3
componenti				
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Lesioni e contusioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Caduta accidentale dell'operatore dal piano di	Possibile	Modesta	BASSO	2
lavoro				
Strappi muscolari	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture e lacerazioni alle mani	Probaboile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni generali

- Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti
- ELE baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilità adeguate al tipo di impiego (dir. 92/57 cee, all. lv)
- In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrerà avvalersi della sorveglianza di un tecnico competente
- Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal costruttore del prefabbricato
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti e verificarne l'uso costante da parte di tutti i lavoratori addetti
- The strength of the strength o
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con grudurante la movimentazione e la posa delle baracche.

Elettrocuzione

- In caso di presenza di linee elettriche aeree, occorrerà osservare la specifica procedura "Lavori in presenza di linee elettriche aeree"
- Eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati da personale competente ed abilitato a ciò. Dovrà, altresì, essere verificato l'isolamento dei box prefabbricati e l'eventuale collegamento equipotenziale (vedi scheda "Allacciamento alle reti principali")

Scivolamenti, cadute a livello

In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, è necessario realizzare un parapetto di idonea resistenza, h= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Calzature
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione S3
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 345,344
Antiurto,	Guanti di protezione	Antiforo, sfilamento
elettricamente isolato	contro i rischi	rapido e puntale in
fino a 440 V	meccanici	acciaio

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.

Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA' 2: SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

Trattasi dell'esecuzione di scavi e movimenti di terra per l'asportazione della pavimentazione esistente e per la creazione delle trincee per la posa delle tubazioni della fogna bianca, nera e dell'acqua.

FASE LAVORATIVA

FASE 2.1: SCAVI E RIPORTI

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi di scavi eseguiti all'interno del cantiere con escavatore, pala meccanica, e con interventi manuali.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- **ESCAVATORE**
- **₹** PALA MECCANICA
- **ATTREZZI MANUALI**

SOSTANZE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE:

₹POLVERI INERTI

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

OPERE PROVVISIONALI

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti opere provvisionali :

₹ PASSERELLE PEDONALI E CARRABILI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Seppellimento, sprofondamento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- 🖛 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.

Durante i lavori di scavo dovrà essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 - Codice Civile)

CADUTA DALL'ALTO

- To scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture.
- Verificare la delimitazione della zona di scavo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":



Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.

Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA' 3: TRASPORTI A RIFIUTO

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto di materiali di cantiere in genere, mediante carico sugli automezzi e trasporto degli stessi fino a discarica autorizzata

FASE LAVORATIVA

FASE 3.1: TRASPORTO A RIFIUTO

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti dagli scavi, a partire dalle operazioni di carico su automezzi mediante escavatore ed allontanamento dal cantiere, fino alla discarica. In particolare si prevede:

- carico dei materiali sui mezzi di trasporto
- trasporto a discarica dei materiali
- interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE:

- **AUTOCARRO**
- **MINIESCAVATORE**

SOSTANZE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE:

POLVERI INERTI

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta di materiale dall'alto	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	BASSO	2
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Lieve	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

- Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verrà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto
- Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato **RUMORE**
- **Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

INVESTIMENTO

I conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

Predisporre, durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza	Mascherina
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3	Facciale filtrante
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345	UNI EN 149
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

FASE LAVORATIVA

FASE 3.2: TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi delle operazioni di trasporto di materiali di risulta nell'ambito del cantiere, eseguita con attrezzature manuali, quali pala e carriola.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

CARRIOLA

PALA

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Eseguire il trasporto del materiale dopo avere stabilito i percorsi ed avere accertato l'assenza di ostacoli o lavorazioni in atto nelle aree di movimentazione

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

- 📨 Per ridurre la polverosità irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri
- 🗫 In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza	Mascherina
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3	Facciale filtrante
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345	UNI EN 149
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2


Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



TRASPORTO A SPALLA



AREE NON RACCOMANDATE

- non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa
 il raggio d'azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche
- se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio
 la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90°, in modo da evitare torsioni innaturali del busto;
- se è necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le
- gambe
 fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano circa
 alla stessa altezza (possibilmente tra i 70 ed i 90 cm)
- Per il trasporto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo è di circa 100 kg, mentre per quelli a 4 ruote è di circa 250 kg
 Per posizionare oggetti in alto è consigliabile utilizzare una base
- stabile (scaletta, sgabello,ecc.) ed evitare di inarcare la schiena

ATTIVITA' 4: STRUTTURE IN CEMENTO

Trattasi della realizzazione completa delle strutture in cemento ed in cemento armato sia per la posa di tubazioni, sia per i pozzetti.

FASE LAVORATIVA

FASE 4.1: GETTO DI CALCESTRUZZO

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi della realizzazione completa delle strutture in cemento ottenute mediante l'utilizzo di betoniera.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE:

- ****** ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
- **BETONIERA**
- **ATTREZZI MANUALI**

SOSTANZE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE:

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Getti e schizzi	Probabile	Lieve	BASSO	2
Allergeni	Improbabile	Grave	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- The Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- Assicurarsi, prima del getto, che i ferri di ripresa delle armature siano adeguatamente ricoperti mediante cappuccetti in gomma o altri sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le parti sporgenti delle armature stesse
- Prima del getto assicurarsi percorsi sicuri e stabili ed assicurarsi della protezione di tutte le aperture verso gli scavi o verso il vuoto con altezza maggiore di 2.00 m.
- Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna o della pompa.

RIBALTAMENTO

Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre zone instabili

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Cuffia o Inserti	Stivali di Sicurezza
Con attenuaz, adeguata	In gomma o mat. Polim.
UNI EN 352-1, 352-2 UNI EN 344,345	
Sa pagestad da	Con purtale a lamina
Se necessari da valutazione	Con puntale e lamina antiforo

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

FASE LAVORATIVA

FASE 4.2: GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi del getto del calcestruzzo per le opere in c.a., eseguito mediante Autobetoniera e autopompa, compresa la assistenza al getto, la compattazione e la eventuale vibratura del calcestruzzo.

Attrezzatura utilizzata

Autobetoniera

Pompa per CLS

Vibratore per CLS

Nota: Per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro si farà riferimento alle schede specifiche allegate

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento di persone	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta sui ferri di ripresa delle armature	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Urti, colpi, impatti e compressioni	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	BASSO	2
Scivolamenti e cadute in piano	Possibile	Modesta	BASSO	2
Oli minerali e derivati	Improbabile	Modesta	BASSO	2
Allergie	Improbabile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Generale

The structure of the st

- Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna
- ▼ Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Caduta di materiale dall'alto

Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale

Elettrocuzione

▼ Verificare che l'autobetoniera non interferisca con linee elettriche aeree

Investimento

Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta

Ribaltamento

- 🐖 Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre zone instabili
- L'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e, in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovrà essere posta una "battuta" invalicabile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":



Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA' 5: POZZETTI, CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI

Posa in opera di pozzetti, griglie, canaline prefabbricate, chiusini, tubazioni ecc.

FASE LAVORATIVA

FASE 5.1: POSA POZZETTI, CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Movimentazione e posa in opera di pozzetti, griglie, canaline, tubazioni e chiusini necessari al funzionamento della fogna bianca e della conduttura dell'acqua. La presente attività si articola in:

- Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione di pozzetti, griglie, tubazioni
- Posa sul fondo dello scavo già predisposto, sia con mezzi meccanici che a mano
- Copertura tubazioni con materiale di risulta degli scavi o con altro materiale inerte

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE:

- *** ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
- **ESCAVATORE**
- **AUTOCARRO CON GRU**

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Movimentazione manuale dei carichi	Probabile	Lieve	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- **Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- ₹ Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che fasce siano in perfetto stato di conservazione

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

INVESTIMENTO

Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con mezzi meccanici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza	Mascherina
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3	Facciale filtrante
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345	UNI EN 149
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA' 6: IMPIANTI

Trattasi della posa dei cavi elettrici e del quadro di comando che vanno a completare gli impianti di illuminazione. Oltre a ciò si installerà un impianto idrico antincendio.

FASE LAVORATIVA

FASE 6.1: IMPIANTO ELETTRICO

ATTIVITA' CONTEMPLATA

I lavori consistono nella esecuzione dell' impianto elettrico interno completo, da realizzare in tempi diversi, e comprendenti:

- Movimentazione e posa tubazioni di protezione
- Posa cavi,
- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto
- Installazione quadro elettrico

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE:

- *** ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
- ******* UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

SOSTANZE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE:

POLVERI INERTI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- 🖛 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- ₹ Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- ***Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dell'impianto e non introdurre variazioni se non concordate con il direttore dei lavori

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Per le tubazioni passate sulle solette, provvedere al ricoprimento con calcestruzzo in modo da proteggere le tubazioni stesse ed evitare inciampi indesiderati

ELETTROCUZIONE

- Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento
- Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

- Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica, controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tale caso provvedere alla sostituzione
- ₹ Non è consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate
- L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione)
- F' fatto divieto di di lavorare su quadri in tensione
- I quadri elettrici devono essere disattivato a monte della fornitura; se ciò non è possibile, segregare i morsetti in entrata dell'interruttore generale
- Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione
- Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter svolgere questa mansione
- Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345
To a		
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

FASE 6.2: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

ATTIVITA' CONTEMPLATA

La seguente attività si articola in:

- Esecuzione di tracce con scanalatrice elettrica
- Esecuzione di tracce con attrezzi manuali
- Movimentazione e posa tubazioni
- Posa tubazioni antincendio

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell' attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- Ttensili manuali di uso comune
- Scanalatore
- Utensili elettrici portatili

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione "Attrezzature")

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Schegge negli occhi	Possibile	Grave	MEDIO	3
Punture, tagli ed abrasioni	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Urti, colpi, impatti, compressioni	Probabile	Lieve	BASSO	2
Inalazione di polveri	Probabile	Lieve	BASSO	2
Rumore	Come	Come da valutazione specifica		

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni aenerali

- Si utilizzeranno occhiali chiusi e guanti antitaglio, scarpe a sfilamento rapido con soletta e puntale in acciaio.
- Si userà il casco di protezione
- Si useranno occhiali leggeri
- 🐃 Si useranno utensili elettrici con doppio isolamento garantito dal marchio di qualità.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Calzature	Occhiali
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione \$3	Di protezione
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 345,344	Tipo: UNI EN 166
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Guanti di protezione contro i rischi meccanici	Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio	In policarbonato antigraffio

Inserti auricolari	Mascherina
Modellabili	Facciale Filtrante
Tipo: UNI EN 352-2	UNI EN 149
In materiale comprimibile Modellabili, autoespandenti	Per polveri e fumi nocivi a
Modeliabili, autoespanaenii	bassa tossicità, classe FFP2

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA' 7: PAVIMENTAZIONI

Trattasi della posa delle lastre in pietra e acciottolato.

FASE LAVORATIVA

FASE 7.1: POSA DI PAVIMENTI IN PIETRA

ATTIVITA' CONTEMPLATA

La presente attività si articola in:

- movimentazione ed accatastamento materiale nell'area di lavoro
- 🖛 taglio delle pietre
- 🕶 posa delle pietre
- 🖛 rifinitura giunti
- 🗫 pulizia e movimentazione dei residui

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell' attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- ◆ Utensili manuali di uso comune
- Flex
- Tagliamattoni elettrica

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione "Attrezzature")

SOSTANZE PERICOLOSE

Malta e calcestruzzi

Per le sostanze sopra indicate, si faccia riferimento alle relative schede di sicurezza.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Urti, colpi, impatti, compressioni	M.Probabile	Modesto	MEDIO	3
Punture, tagli ed abrasioni	M.Probabile	Modesta	MEDIO	3
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Inalazione di polveri	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Movimentazione manuale dei carichi	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Schegge negli occhi	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Ferite alle mani	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Rumore	Possibile	Modesta	BASSO	2
Irritazioni cutanee	Possibile	Modesta	BASSO	2
Irritazione vie respiratorie	Possibile	Modesta	BASSO	2
Getti e schizzi	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle sequenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- 💨 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- 🖅 Durante la posa, utilizzare ginocchiere antisdrucciolo in caucciù ad allaccio rapido
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

Urti, colpi, impatti e compressioni

Ttilizzare calzature di sicurezza con puntale in acciaio

Punture, tagli ed abrasioni

Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento

Elettrocuzione

- 🖛 Verificare periodicamente l'integrità dei macchinari elettrici e relativi cavi
- Nell'eventualità di impiego di energia elettrica per l'esecuzione dei lavori, le apparecchiature elettriche, oltre a rispondere al requisiti specifici per i lavori all'aperto, devono avere grado di protezione compatibile con l'ambiente di lavoro ed essere protette contro getti a pressione. Tutte le installazioni elettriche, anche se provvisorie ed esercite attraverso motogeneratori, devono essere installate e verificate da personale esperto prima di essere messe in funzione

Rumore

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

Investimento

- Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- Durante lo scarico del materiale dagli autocarri occorrerà assistere il conducente sia durante l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto

Inalazione di polveri e fibre

- In presenza di polveri utilizzare la mascherina in dotazione
- La diffusione delle polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di lavoro ed i percorsi dei mezzi meccanici

Movimentazione manuale dei carichi

Il personale addetto alla movimentazione dei basoli deve essere opportunamente addestrato sulle modalità di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi

Allergeni

Accertarsi della tossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede tecniche

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Calzature	Inserti auricolari
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione \$3	Modellabili
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 345,344	Tipo: UNI EN 352-2
Antiurto, elettricamente	Guanti di protezione contro	Antiforo, sfilamento rapido e	In materiale comprimibile
isolato fino a 440 V	i rischi meccanici	puntale in acciaio	Modellabili, autoespandenti

Mascherina	Occhiali	Ginocchiere
Facciale Filtrante	Di protezione	Imbottite, applicabili
UNI EN 149	Tipo: UNI EN 166	
Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, classe FFP2	In policarbonato antigraffio	Utilizzare in caso di lavori con ginocchia a contatto col suolo

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA' 8 : RIMOZIONE DEL CANTIERE

Trattasi delle attività connesse allo smontaggio delle attrezzature ed apprestamenti di cantiere e del relativo allontanamento e pulizia dai residui.

FASE LAVORATIVA

FASE 8.1: SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Si prevede lo smontaggio della recinzione di cantiere. Si prevede, inoltre, la rimozione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc.

ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

*** ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- TAttenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- ▼ Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

- Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati
- Non lasciare chiodi nell'area, ma provvedere a racchiuderli mano a mano in un apposito contenitore

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Accatastare i materiali smontati in modo ordinato e facilmente visibile

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Filmetto (Conforme UNI EN 397)
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344).

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.....Ciò nonostante, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

ATTIVITA' LAVORATIVA

FASE 8.2: SMONTAGGIO BOX PREFABBRICATE

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Il lavoro consiste nella rimozione dei box prefabbricati installati e relativo carico sui mezzi di trasporto. Dopo avere provveduto all'eventuale rimozione degli ancoraggi, l'operatore autista, che trasporterà i prefabbricati, si avvicinerà alla zona in base alle indicazioni che verranno date da uno dei due operatori, all'uopo istruito. L'automezzo, dotato di gru a bordo, prima di caricare i prefabbricati, verrà bloccato e sistemato in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento. Il carico in salita sarà guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando i prefabbricati saranno definitivamente agganciati dall'organo di sollevamento, l'operatore a terra darà il via libera al guidatore il quale sarà autorizzato a sollevare i box, quindi a rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion ed allontanarsi.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell' attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- Ttensili manuali di uso comune
- Autocarro con gru
- F Ganci, funi, imbracature

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione "Attrezzature")

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Attenersi scrupolosamente alle procedure di movimentazione dei carichi mediante l'autogru o l'autocarro con gru
- ♥ Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Caduta di materiale dall'alto

Tilizzare funi e ganci conformi ed in buono stato di conservazione

Urti, colpi, impatti e compressioni

- Prevedere la presenza a terra di due operatori che daranno i segnali convenuti all'autista
- Accertarsi che non vi siano persone non autorizzate nell'area interessata alla movimentazione

Ribaltamento

- Accertarsi della stabilità dell'area di accesso e di sosta della autogru
- Accertarsi che venga utilizzato il sistema di stabilizzazione dell'automezzo preposto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Calzature
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione \$3
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 345,344
Antiurto, elettricamente	Guanti di protezione contro	Antiforo, sfilamento rapido e
isolato fino a 440 V	i rischi meccanici	puntale in acciaio

Conclusioni

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati.

PIANO DI SICUREZZA

PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Titolo IV D.Lgs. 81/08)

















ATTREZZATURE

Sezione 11 - VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE

Qui di seguito viene riportata l'analisi del rischio delle attrezzature utilizzate nelle precedenti attività lavorative ed indicate in ogni singola attività. Anche per le attrezzature sono stati individuati e valutati (con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.

ATTREZZATURA

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

DESCRIZIONE

Gli utensili manuali devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
- Impugnare saldamente gli utensili
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

🖅 Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata

ELETTROCUZIONE

I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione

PROIEZIONE DI SCHEGGE

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti Antitaglio UNI EN 388,420	Elmetto In polietilene o ABS UNI EN 397	Calzature di Sicurezza Livello di protezione S3 UNI EN 344,345	Occhiali di protezione Monolente in policarbonato UNI EN 166
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Sovrapponibili e regolabili

ATTREZZATURA

AUTOCARRO

DESCRIZIONE

Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

L'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di carico o scarico.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Calore, fiamme, esplosione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Incidenti tra automezzi	Improbabile	Grave	BASSO	2
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Rumore Effettuare valutazione specifica	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

- Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
- 🖅 Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde

RUMORE

Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

INVESTIMENTO

- Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
- Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
- Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).
- Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovrà essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio'
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare l'autocarro
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare l'autocarro
- Povrà essere garantita la visibilità del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro
- Durante l'utilizzo dovrà essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità.
- ₹ Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere

CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE

- ➡ Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

RIBALTAMENTO

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità dell'autocarro

INCIDENTI TRA AUTOMEZZI

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza	Cinture di sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3	In dotazione
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345	al mezzo utilizzato
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Utilizzare sempre

BETONIERA

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Cesoiamento, stritolamento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Getti e schizzi	Probabile	Lieve	BASSO	2
Allergeni	Improbabile	Grave	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- La betoniera a bicchiere dovra' essere corredata da dalla dichiarazione di stabilità al ribaltamento firmata da un professionista abilitato.

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) prima di utilizzare la betoniera

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

- 🕬 l pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere saranno incassati sulla pulsantiera.
- Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera dovra' essere munito superiormente e lateralmente di una protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso.
- La betoniera a bicchiere dovra' essere dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa puleggia.
- La betoniera a bicchiere prevedera' la protezione del pignone e dei denti della corona con apposito carter.
- La betoniera a bicchiere prevedera' un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica.
- Ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere in moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera

ELETTROCUZIONE

🗫 La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra.

Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra prima di utilizzare la betoniera

RUMORE

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
- Per l'uso dell'attrezzatura saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Sulla betoniera a bicchiere sara' installato uno schermo che impedisca il passaggio tra le razze del volante.

RIBALTAMENTO

🖅 Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre zone instabili

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Cuffia o Inserti	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Con attenuaz, adeguata	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 352-1, 352-2	UNI EN 344,345
To a		** **	
Protezione contro i rischi	Antiurto, elettricamente	Se necessari da	Con suola imperforabile e
meccanid	isolato fino a 440 V	valutazione	puntale in acciaio
Occhiali di protezione	Mascherina		
Monolente in policarbonato	Facciale filtrante		
UNI EN 166	UNI EN 149		
Sovrapponibili e regolabili	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2		

ATTREZZATURE

AUTOBETONIERA

DESCRIZIONE

Attrezzatura utilizzata per l'approvvigionamento del calcestruzzo in cantiere e proveniente dall'impianto di produzione. Dotato, in genere, di proprio autista esterno, l'automezzo dovrà attenersi alle disposizioni relative alla viabilità di cantiere e dovrà essere accompagnato da un preposto dall'ingresso fino al sito di scarico.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Cesoiamento, stritolamento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Getti e schizzi	Probabile	Lieve	BASSO	2
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2

Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Calore, fiamme, esplosione	Improbabile	Grave	BASSO	2
Allergeni	Improbabile	Grave	BASSO	2
Vibrazioni	Possibile	Lieve	M.BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- 🖅 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione.
- 🖛 Verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico prima di utilizzare l'autobetoniera.
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature.
- 📂 Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.
- 🖛 Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare.
- Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione.
- Popo l'uso verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso
- Popo l'uso verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.
- 🖛 Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
- Non trasportare carichi di calcestruzzo che superino la portata massima del mezzo o che generino instabilità nella rotazione del tamburo a causa dell'eccessiva solidità.
- 🗫 Dopo l'uso pulire accuratamente il tamburo e le canalette di scarico.
- Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne l'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

Caduta dall'alto

Verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo prima di utilizzare l'autobetoniera

Caduta di materiale dall'alto

- L'autobetoniera dovrà prevedere un idoneo aggancio del secchione che sarà controllato periodicamente.
- Indossare l'elmetto sempre ed in particolare in prossimità di attrezzature di carico di materiale ed in concomitanza di altre lavorazioni

Urti, colpi, impatti e compressioni

Verificare prima di iniziare il trasporto che canalette di scarico e scaletta siano bloccate.

Punture, tagli ed abrasioni

- Controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate prima di utilizzare l'autobetoniera
- 🐠 Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento prima di utilizzare l'autobetoniera
- Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento

Scivolamenti, cadute a livello

Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti)

Investimento

- Durante l'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).
- Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.

- Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovrà essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio'
- I percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare l'autobetoniera
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida prima di utilizzare l'autobetoniera
- Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
- Verificare l'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi del carro di perforazione
- Durante l'utilizzo dovrà essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità.
- 🗫 Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

Cesoiamento, stritolamento

- Verificare l'efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate.
- 🖅 Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento.
- 🖛 Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo è in moro.

Getti e schizzi

Verificare l'integrità dell'impianto di scarico e dell'impianto oleodinamico, delle canalette supplementari e della scaletta pieghevole di ispezione al tamburo

Ribaltamento

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità dell'autobetoniera
- L'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e, in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovrà essere posta una "battuta" invalicabile.
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adequati per la stabilità del mezzo
- Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza.
- 🗫 Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell'automezzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Mascherina	Stivali di protezione
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Facciale Filtrante	In gomma o mat. polim.
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 149	UNI EN 345,344
Antiurto, elettricamente	Guanti di protezione contro	Per polveri e fumi nocivi a	Con puntale e lamina
isolato fino a 440 V	i rischi meccanici	bassa tossicità, classe FFP2	Antiforo

Occhiali	Indumenti Alta Visib.
Di protezione	Giubbotti, tute, ecc.
Tipo: UNI EN 166	UNI EN 471
In policarbonato antigraffio	Utilizzare in caso di scarsa visibilità o lavori notturni

CARRIOLA

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.L.as. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- 🗫 La ruota della carriola verra' mantenuta gonfia a sufficienza.
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

I manici della carriola dovranno prevedere manopole antiscivolo all'estremita'.

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Assicurarsi della stabilità dei percorsi durante l'utilizzo della carriola

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":



PALA MECCANICA

DESCRIZIONE

Attrezzatura utilizzata per scavi e movimenti di terra in genere.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Rumore	Come do	ı valutazione s	specifica	
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Calore, fiamme, esplosione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Cesoiamento, stritolamento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Vibrazioni	Possibile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Las. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- ♣ La pala meccanica dovrà essere usata esclusivamente da personale esperto.
- Durante l'uso della pala meccanica dovrà essere vietato trasportare o alzare persone sulla pala. (Punto 3.1.4, Allegato VI D.Lgs.81/08)
- ➡ I percorsi riservati alla pala meccanica dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V D.Lgs.81/08)
- Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

- Durante l'uso della pala meccanica non ci si dovrà avvicinare a meno di cinque metri da linee elettriche aeree non protette. (Art.83, comme 1 D.Lgs. 81/08)
- Per lavori di scavo, durante l'uso della pala meccanica, bisogna accertarsi che non ci siano linee elettriche interrate.

Rumore

- Per l'uso della pala meccanica dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
- Effettuare la valutazione specifica del livello di esposizione al rumore ed adottare le conseguenti misure di prevednzione obbligatorie

Investimento

- Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
- Durante l'utilizzo dovrà essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità.
- Le chiavi della pala meccanica dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnerà esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo
- La pala meccanica sara' dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. (Punto 3.1.7, Allegato V D.Lgs.81/08)
- 🖅 La pala meccanica sara' dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.
- Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovrà essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio'
- Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Inalazione di polveri e fibre

Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Cesoiamento, stritolamento

Durante l'uso della pala meccanica dovrà essere vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio d'azione.

Gas e vapori

La pala meccanica sara' dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o a gorgogliamento).

Calore, fiamme, esplosione

🖛 Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere

Ribaltamento

- La pala meccanica sara' dotata di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento. (Punto 2.4, Allegato V D.Lgs.81/08)
- Durante l'uso della pala meccanica dovrà essere vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal ciglio di scarpate.
- Durante l'uso della pala meccanica dovrà essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Calzature	Inserti auricolari	Indumenti Alta Visib.	Guanti
Livello di Protezione \$3	Modellabili	Giubbotti, tute, ecc.	Imbottiti, Antivibrazioni
UNI EN 345,344	Tipo: UNI EN 352-2	UNI EN 471	Tipo: UNI EN 10819-95
			A. C.
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio	In materiale comprimibile Modellabili, autoespandenti	Utilizzare in caso di scarsa visibilità o lavori notturni	Guanti di protezione contro le vibrazioni

ESCAVATORE

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Calore, fiamme, esplosione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Vibrazioni Effettuare valutazione specifica	Possibile	Lieve	M.BASSO	1

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- L'escavatore deve essere usato solo da personale esperto.
- Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

CADUTA DALL'ALTO

➡E' vietato trasportare o alzare persone sulla pala dell'escavatore.

ELETTROCUZIONE

Durante l'uso dell'escavatore, in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, occorrerà rispettare i limiti di cui alla tabella 1 dell' Allegato IX dlgs.81/08.

RUMORE

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
- Per l'uso dell'escavatore dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

INVESTIMENTO

Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

- Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
- Durante l'utilizzo dovrà essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità.
- Le chiavi dell'escavatore dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnerà esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo.
- L'escavatore dovra' essere dotato di dispositivo acustico e di retromarcia. (Punto 3.1.7, Allegato V D.Lgs.81/08)
- I percorsi riservati all'escavatore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V D.Lgs.81/08)

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco (Art. 118, comma 3. D.Lgs. 81/08)

GAS E VAPORI

L'escavatore sara' dotato di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o a gorgogliamento). (Punto 4.1, Allegato V - D.Lgs.81/08)

CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE

🖅 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore dell'escavatore e non fumare

RIBALTAMENTO

- Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. (Art.119, comma 4 D.Lgs.81/08)
- Durante l'uso dell'escavatore dovrà essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello scavo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Elmetto	Cuffia o Inserti
In polietilene o ABS	Con attenuaz, adeguata
UNI EN 397	UNI EN 352-1, 352-2
	*
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Se necessari da valutazione

ATTREZZATURA

FUNI DI SOLLEVAMENTO

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Las. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- 🖛 Assicurarsi, prima dell'uso delle funi di sollevamento, della loro efficienza ed integrità
- Le funi di sollevamento devono essere immediatamente sostituite quando presentano segni di usura
- Le funi di sollevamento devono essere utilizzate per carichi compresi nei limiti della loro portata e mai superiori
- Le funi di sollevamento in genere di portata fino a 200 Kg devono essere sottoposte ad una verifica di controllo trimestrale
- In presenza di lavorazioni che richiedano l'uso di fiamme libere o che provochino scintille, le funi di sollevamento devono essere adeguatamente protette. Tale azione protettiva deve espletarsi anche per quelle lavorazioni o sostanze che potrebbero favorirne indirettamente l'innesco di tagli o altri tipi di deterioramenti.
- 🖛 Assicurarsi che i carichi, nell'uso delle funi di sollevamento, siano stati fissati correttamente

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

- Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
- Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio

ATTREZZATURA

GANCI, FUNI, IMBRACATURE

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Las. 81/08)
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- I ganci devono essere provvisti di chiusura dell'imbocco o essere conformati in modo da impedire lo sganciamento di funi, catene e organi di presa
- 🕬 ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni
- Quando non vengono impiegati mezzi di sollevamento che fanno uso di ganci, quest'ultimi, nei limiti del possibile, devono essere sollevati alla massima altezza o comunque posti in modo da non creare ostacolo al transito dei lavoratori

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO

- Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
- I ganci devono riportare l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V D.Lgs.81/08)
- Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":



MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Postura	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Vibrazioni Effettuare valutazione specifica	Possibile	Lieve	M.BASSO	1

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- I lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare danni, se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti.

ELETTROCUZIONE

- L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- Il martello elettrico sara' dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del 'doppio quadrato'.

RUMORE

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
- Per l'uso del martello demolitore si cercherà di privilegiare i giorni di minor affollamento dello stabilimento.

PROIEZIONE DI SCHEGGE

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

VIBRAZIONI

Il martello elettrico dovra prevedere un'impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore.

POSTURA

**Nell'uso del martello elettrico a percussione si raccomanda ai lavoratori di assumere, in relazione al luogo di svolgimento dell'attività, la posizione di lavoro più adeguata possibile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Elmetto	Cuffia o Inserti	Calzature di Sicurezza	Occhiali di protezione
In polietilene o ABS	Con attenuaz, adeguata	Livello di protezione S3	Monolente in policarbonato
UNI EN 397	UNI EN 352-1, 352-2	UNI EN 344,345	UNI EN 166
	** ** **		
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Se necessari da valutazione	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Sovrapponibili e regolabili
Mascherina	Guanti Antivibrazioni	Visiera protettiva	
Facciale filtrante	Imbottiti	Antischegge	1
UNI EN 149	UNI EN 10819-95	UNI EN 166	
	31	8	
Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2	Utilizzare all'occorrenza	Trasparente e regolabile	

ATTREZZATURA

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Postura	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Vibrazioni Effettuare valutazione specifica	Possibile	Lieve	M.BASSO	_ 1 _

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.L.as. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- I lavoratori dovranno utilizzare il martello pneumatico in modo da non arrecare danni alle strutture sottostanti.
- Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

RUMORE

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
- Per l'uso del martello demolitore si cercherà di privilegiare i giorni di minor affollamento dello stabilimento.

PROIEZIONE DI SCHEGGE

bassa tossicità, FFP2

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

VIBRAZIONI

Il martello pneumatico prevedera' un'impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore.

POSTURA

Nell'uso del martello pneumatico si raccomanda ai lavoratori di assumere, in relazione al luogo di svolgimento dell'attività, la posizione di lavoro più adeguata possibile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Elmetto	Cuffia o Inserti	Calzature di Sicurezza	Occhiali di protezione
In polietilene o ABS	Con attenuaz, adeguata	Livello di protezione S3	Monolente in policarbonato
UNI EN 397	UNI EN 352-1, 352-2	UNI EN 344,345	UNI EN 166
	66		
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Se necessari da valutazione	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Sovrapponibili e regolabili
Mascherina	Guanti Antivibrazioni	1	
Facciale filtrante	Imbottiti	1	
UNI EN 149	UNI EN 10819-95]	
Per polveri e fumi nocivi a	31	-	
i di porton e funi nocivi a	Litilizzam all'accormaza	1	

Cantiere Venaria Reale 89

Utilizzare all'occorrenza

MAZZA E SCALPELLO

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Vibrazioni Effettuare valutazione specifica	Possibile	Lieve	M.BASSO	1

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Las. 81/08)
- Ttilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Durante l'uso della mazza e scalpello si adopererà porta-punta con elsa di protezione della mano **ELETTROCUZIONE**

Durante l'uso dell'attrezzatura dovrà essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

RUMORE

Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

PROIEZIONE DI SCHEGGE

- Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- Durante l'uso della mazza e scalpello si dovrà avere cura di verificare che lo scalpello sia sempre bene affilato e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Cuffia o Inserti	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Con attenuaz, adeguata	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 352-1, 352-2	UNI EN 344,345
a la		*	
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Se necessari da valutazione	Con suola imperforabile e puntale in acciaio
Occhiali di protezione	Mascherina		
Monolente in policarbonato	Facciale filtrante		
UNI EN 166	UNI EN 149		
Sovrapponibili e regolabili	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2		

ATTREZZATURA

PALA

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- ➡Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- Controllare che la pala non sia deteriorata o danneggiata

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Calzature di Sicurezza	Occhiali di protezione
Antitaglio	In polietilene o ABS	Livello di protezione S3	Monolente in policarbonato
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 344,345	UNI EN 166
The second second			
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Con suola imperforabile e puntale in acciaio	Sovrapponibili e regolabili
Mascherina			
Facciale filtrante			
UNI EN 149			
A			

ATTREZZATURA

PICCONE

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Ttilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione l'entità dei colpi del piccone in riferimento soprattutto ai punti su cui l'attrezzo si andrà a conficcare

RUMORE

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
- Per l'uso del piccone dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Calzature di Sicurezza Livello di protezione S3	Occhiali di protezione	Mascherina
Antitaglio		Monolente in policarbonato	Facciale filtrante
UNI EN 388,420	UNI EN 344,345	UNI EN 166	UNI EN 149
-			
Protezione contro i rischi	Con suola imperforabile e	Sovrapponibili e regolabili	Per polveri e fumi nocivi a
meccanid	puntale in acciaio		bassa tossicità, FFP2

ATTREZZATURA

TRAPANO A BATTERIA

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati (Punto 5.4.4, Allegato V, D.Las. 81/08)

PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

- Il trapano portatile sara' munito di interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto. (Punto 2.3, Allegato V D.Lgs.81/08)
- 🖛 Durante l'uso del trapano verrà accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta.

ELETTROCUZIONE

Durante l'uso dell'attrezzatura dovrà essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

RUMORE

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
- Per l'uso del trapano portatile dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

PROIEZIONE DI SCHEGGE

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Cuffia o Inserti	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Con attenuaz, adeguata	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 352-1, 352-2	UNI EN 344,345
		*	
Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Se necessari da valutazione	Con suola imperforabile e puntale in acciaio
Occhiali di protezione	Mascherina		
Monolente in policarbonato	Facciale filtrante		
UNI EN 166	UNI EN 149		
Sovrapponibili e regolabili	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2		

ATTREZZATURA

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore Effettuare valutazione specifica	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Las. 81/08)
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- **È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

ELETTROCUZIONE

- L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
- Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di terra
- E' vietato l'uso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

RUMORE

- Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le consequenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
- Per l'uso degli utensili elettrici portatili dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i sequenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Elmetto	Cuffia o Inserti	Calzature di Sicurezza
Antitaglio	In polietilene o ABS	Con attenuaz, adeguata	Livello di protezione S3
UNI EN 388,420	UNI EN 397	UNI EN 352-1, 352-2	UNI EN 344,345

Protezione contro i rischi meccanid	Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Se necessari da valutazione	Con suola imperforabile e puntale in acciaio



ATTREZZATURE

RULLO COMPRESSORE

DESCRIZIONE

Attrezzatura utilizzata per la compattazione di massicciate stradali e simili.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Vibrazioni	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Rumore	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta dall'alto	Possibile	Modesta	BASSO	2
Incidenti tra automezzi	Improbabile	Grave	BASSO	2
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Investimento	Improbabile	Grave	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Las. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato D.Lgs. 81/08)
- Il rullo compressore sara' oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal costruttore.
- Durante l'uso del rullo compressore ai lavoratori viene frequentemente ricordato di non lavorare o passare davanti o dietro allo stesso.
- ▼ Verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante del rullo compressore
- Controllare l'efficienza dei comandi del rullo compressore
- Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

Verificare che il rullo compressore sia dotato degli appositi sostegni laterali e posteriori per evitare la caduta del manovratore.

Rumore

- Per l'uso del rullo compressore dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
- Effettuare la valutazione specifica del livello di esposizione al rumore ed adottare le conseguenti misure di prevednzione obbligatorie

Investimento

- La zona antistante e retrostante al rullo compressore viene mantenuta libera da qualsiasi persona.
- Le chiavi del rullo compressore devono essere affidate a personale responsabile che le consegnerà esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo
- I dispositivi di comando del rullo compressore dovranno essere contrassegnati da apposite indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.
- 🖅 Il rullo compressore dovrà essere dotato di dispositivo acustico (clacson).
- Il rullo compressore dovra' essere munito di lampeggiante.
- Il rullo compressore prevedera' un dispositivo in grado di impedire la messa in moto se il motore non si trova in folle.
- Durante l'uso dell'attrezzatura, sulla sede stradale sarà sistemata una idonea segnaletica in accordo con il codice della strada
- Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili.
- Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovrà essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio'
- Durante l'utilizzo del rullo compressore sarà pretesa dal conducente la minima velocità di spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire.
- I percorsi riservati al rullo compressore dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi.
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici del rullo compressore per le lavorazioni con scarsa illuminazione
- 🖛 Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro del rullo compressore siano funzionanti

Ribaltamento

Controllare i percorsi e le aeree di manovra verificando le condizioni di stabilità del rullo compressore

Vibrazioni

🖛 Il rullo compressore dovrà essere dotato di sedile ergonomico antivibrazioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Calzature	Inserti auricolari
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione \$3	Modellabili
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 345,344	Tipo: UNI EN 352-2
			12
Antiurto, elettricamente	Guanti di protezione contro	Antiforo, sfilamento rapido e	In materiale comprimibile
isolato fino a 440 V	i rischi meccanici	puntale in acciaio	Modellabili, autoespandenti



TRONCATRICE

DESCRIZIONE

Troncatrice a disco per il taglio in cantiere di materiali di diversa natura.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Rumore	Come do	Come da valutazione specifica		
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Tilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
 E' vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia della troncatrice.

Punture, tagli ed abrasioni

- urante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od altro.
- Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
- 🖛 Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da: schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore; schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura; apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina; dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo. I dispositivi di sicurezza consistenti nel obbligato della macchina per mezzo di due comando organi da contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione (Punto 5.6.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08). L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza può essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento lento, purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti (Punto 5.6.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

- La troncatrice prevedera' un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica.
- Sulla troncatrice sara' installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V D.Lgs. 81/08)
- 🖛 Sulla troncatrice sara' installato un carter fisso che copre la metà superiore del disco.
- Sulla troncatrice sara' installato un carter mobile nella metà inferiore che copre entrambi i lati del disco.
- Sulla troncatrice sara' installato un pulsante di avviamento a pressione continua (uomo presente) protetto contro i contatti accidentali.
- Durante l'uso della troncatrice ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.

Elettrocuzione

- L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
- 🝜 La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra.

Rumore

Effettuare la valutazione specifica del livello di esposizione al rumore ed adottare le conseguenti misure di prevednzione obbligatorie

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Calzature	Inserti auricolari
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione \$3	Modellabili
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 345,344	Tipo: UNI EN 352-2
Antiurto, elettricamente	Guanti di protezione contro	Antiforo, sfilamento rapido e	In materiale comprimibile
isolato fino a 440 V	i rischi meccanici	puntale in acciaio	Modellabili, autoespandenti

Di protezione UNI EN 166
UNI EN 166
In policarbonato antigraffio

ATTRE77ATURE

SCANALATORE

DESCRIZIONE

Scanalatore per esecuzione di tracce in murature.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Rumore	Come do	a valutazione	specifica	
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

Vibrazioni	Probabile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- I lavoratori addetti dovranno utilizzare lo scanalatore in modo da non arrecare danni alle strutture sottostanti.

Elettrocuzione

- L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
- L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
- 🚮 I cavi elettrici dello scanalatore saranno integri come pure il loro isolamento.
- Lo scanalatore sara' provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 'doppio quadrato'.
- Durante l'uso dell'attrezzatura dovrà essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

Rumore

- Per l'uso dello scanalatore dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali
- # Effettuare la valutazione specifica del livello di esposizione al rumore ed adottare le conseguenti misure di prevednzione obbligatorie

Proiezione di schegge

Melle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)


Vibrazioni

Lo scanalatore prevedera' un'impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Guanti	Calzature	Mascherina	Occhiali
Imbottiti, Antivibrazioni	Livello di Protezione \$3	Antipolvere	Di protezione
Tipo: UNI EN 10819-95	UNI EN 345,344	Tipo: UNI EN 149	Tipo: UNI EN 166
**			
Guanti di protezione contro le vibrazioni	Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio	Facciale filtrante FFP1 a doppia protezione	In policarbonato antigraffio



PIANO DI SICUREZZA

PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Titolo IV D.Lgs. 81/08)



OPERE PROVVISIONALI

Sezione 12 - VALUTAZIONE RISCHIO OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI

ANDATOIE E PASSERELLE PEDONALI E CARRABILI

DESCRIZIONE

Trattasi di andatoie pedonali e carrabili per il passagi di persone e mezzi al di sopra degli scavi effettuati.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Caduta dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente opera provvisionale dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

- Devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, oltre che essere realizzate in modo congruo per dimensioni ergonomiche, percorribilità in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro
- Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali
- Purante il montaggio utilizzare sempre i DPI previsti

Caduta dall'alto

- Andatoie e passerelle vanno allestite con buon materiale, a regola d'arte, con percorsi in sicurezza, e devono essere conservate in efficienza (Art. 126 D.Lgs. 81/08)
- La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% e, ove possibile, deve essere limitata al 25% (Art.130, comma 1, D.Lgs.81/08)
- Andatoie e passerelle lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (Art. 130, comma 2, D.Lgs. 81/08)
- Le andatoie e le passerelle che siano poste ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione (Art. 126 D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE":

Elmetto	Guanti	Calzature
In polietilene o ABS	Edilizia Antitaglio	Livello di Protezione \$3
UNI EN 397	UNI EN 388,420	UNI EN 345,344
	0	
Antiurto, elettricamente	Guanti di protezione contro	Antiforo, sfilamento rapido e
isolato fino a 440 V	i rischi meccanici	puntale in acciaio

PIANO DI SICUREZZA

PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Titolo IV D.Lgs. 81/08)

















SOSTANZE PERICOLOSE

Sezione 13 - VALUTAZIONE RISCHIO SOSTANZE PERICOLOSE

Qui di seguito viene riportata l'analisi dei rischi relativi alle Sostanze pericolose utilizzate nelle diverse attività lavorative ed indicate in ogni singola fase di lavoro. Anche per le Sostanze sono stati individuati e valutati (con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo, sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.

SOSTANZA

CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Allergeni	Improbabile	Grave	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

GENERALE

- Ttilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- The Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
- Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
- 🗫 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

ALLERGENI

- Nel caso di contatto cutaneo esteso con il cemento o malta cementizia i lavoratori dovranno lavarsi con abbondante acqua
- Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Occhiali di protezione	Mascherina
Antitaglio	Monolente in policarbonato	Facciale filtrante
UNI EN 388,420	UNI EN 166	UNI EN 149
Protezione contro i rischi meccanid	Sovrapponibili e regolabili	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2

POLVERI INERTI

DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

GENERALE

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- The Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

Per ridurre la polverosità irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'opera provvisionale, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti	Occhiali di protezione	Mascherina
Antitaglio	Monolente in policarbonato	Facciale filtrante
UNI EN 388,420	UNI EN 166	UNI EN 149
Protezione contro i rischi meccanid	Sovrapponibili e regolabili	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2

COMUNE DI VENARIA REALE

Provincia Torino

Lavori

Interventi di recupero del cortile delle carrozze

Committente

Consorzio di Valorizzazione Culturale – La Venaria Reale Piazza della Repubblica 4, 10078, Venaria Reale (TO)

Elaborato

QUADRO RIEPILOGATIVO

GRUPPI ED ATTIVITA' LAVORATIVE **ATTREZZATURE OPERE PROVVISIONALI SOSTANZE** DPI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Marcello Panarello

Data: 05/07/2010

QUADRO RIEPILOGATIVO CANTIERE

RISCHI

GRUPPI ED ATTIVITA' LAVORATIVE

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state suddivise in ATTIVITA'/GRUPPI (costituenti i diversi raggruppamenti omogenei) ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 1	ALLESTIMENTO CANTIERE	
Fase 1	VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE	BASSO
Fase 2	MONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE	BASSO
Fase 3	INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI	BASSO

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 2	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	
Fase 1	SCAVI E RIPORTI	MEDIO

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 3	TRASPORTI A RIFIUTO	
Fase 1	trasporto a rifiuto	MEDIO
Fase 2	TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE	MEDIO

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 4	STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	
Fase 1	GETTO DI CALCESTRUZZO	MEDIO
Fase 2	GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA	MEDIO

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 5	POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI	
Fase 1	POSA POZZETTI, CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI	MEDIO

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 6	IMPIANTI	
Fase 1	IMPIANTO ELETTRICO	MEDIO
Fase 2	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	MEDIO

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 7	PAVIMENTAZIONE	
Fase 1	POSA DI PAVIMENTI IN PIETRA	MEDIO

ATTIVITÀ/GRUPPI	DESCRIZIONE	Entità max. RISCHIO
ATTIVITA' 8	RIMOZIONE DEL CANTIERE	
Fase 1	SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE	BASSO
Fase 2	SMONTAGGIO BOX PREFABBRICATI	BASSO

^(*) L'entità massima del Rischio riportata nella tabella rappresenta il valore più alto dei singoli Rischi individuati e riportati in dettaglio nelle successive tabelle riepilogative di ogni ATTIVITA'/GRUPPO.

ATTIVITA' LAVORATIVE – RISCHI INDIVIDUATI

Entità del Rischio : 1 = M.BASSO		Capitolo	1:	ALL	ESTI	MENTO CAI	NTIER	RE					
No. Descrizione No. No									OIO	4	= Al	TO	
No Descrizione 1 Caduta dall'alto 2 Caduta di materiale dall'alto 3 Seppellimento, sprofondamento 4 Urti, colpi, impatti e compressioni 5 Pontrure, tagli ed abrasioni 2 2 2 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 11 Inalazione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Riboltamento 24 Incidenti fra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 31 Rischio Concerogeno			LETICA CANTIERE	RECINZIONE DI	X PREFABBRICATI								
No Descrizione 1 Caduta dall'alto 2 Caduta di materiale dall'alto 3 Seppellimento, sprofondamento 4 Urti, colpi, impatti e compressioni 5 Pontrure, tagli ed abrasioni 2 2 2 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 11 Inalazione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Riboltamento 24 Incidenti fra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 31 Rischio Concerogeno		Rischio		`` <u>{</u>	.e ⊝								i
2 Caduta di materiale dall'alto 3 Seppellimento, sprofondamento 4 Utri, colpi, impatti e compressioni 5 Pornture, tagli ed abrasioni 2 2 2 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 11 Infalazione di polveri e fibre 11 Infalazione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei corichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Oli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti fra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chrimico 32 Rischio Cloncerogeno	N°		Щ	шО	屲								
3 Seppellimento, sprofondamento 4 Urfi, colpi, impatti e compressioni 2 2 2 5 Punture, tagli ed abrasioni 2 2 2 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Prolezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettiii 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno													
4 Urti, colpi, impatti e compressioni 2 2 2 5 5 Punture, tagli ed abrasioni 2 2 2 5 5 Scivolamenti, cadute a livello 2 5 5 Scivolamento 1 5 Scivola													
5 Punture, tagli ed abrasioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 3 3 3 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettiii 28 Radiazion Chimico 30 Rischio Cancerogeno	3												
6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno	4	·											
7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 3 3 3 3 9 9 10 10 Annegamento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 2 10 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Climico 31 Rischio Cancerogeno 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5		2										
8 Rumore 9 Investimento 3 3 3 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei caricchi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microcilima 27 Punture, morsi di insetti o rettiii 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno	6												
9 Investimento 3 3 3 1 10 Annegamento 11 Inalozione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 2 2 1 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 33 Rischio Cancerogeno 19 Inschio Cancerogeno 19 Insc	7	Elettrocuzione		3	3								
10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 33 Rischio Cancerogeno													
11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno		Investimento	3		3								
Infezione da microorganismi Infe	10	_											
13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	11	Inalazione di polveri e fibre											
Movimentazione manuale dei carichi	12	Infezione da microorganismi											
14 carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 19 Calore, fiamme, esplosione 19 Ustioni 19 Ustioni 19 Calore, fiamme, esplosione 10 Ustioni 10 Calore, fiamme 10 Calore, fiamme, esplosione 10 Calo	13												
16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	14												
17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	15	Getti e schizzi											
18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	16	Allergeni											
19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	17	Proiezione di schegge											
20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	18	Olii minerali e derivati											
21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	19												
22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno													
23 Ribaltamento 2 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 2 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	_												
24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	_												
25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	_	Ribaltamento	2										
26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno													
27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno	_												
28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno													
29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno					2								
30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno													
31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno													
32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno													
33 Rischio Cancerogeno													
134 Stress Psicofisico													
OT 311C03 31CC01131CC	34	Stress Psicofisico											

	Capitol	o 1 :	ALL	ESTI	MEN	TO	CAN	NTIEI	RE					
	Entità del Rischio : $1 = M$.BAS	SO	2	$2 = B_{\ell}$	4880)	3 =	MED	OIO	4	= Al	LTO	
		VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE	2. MONTAGGIO RECINZIONE DI ANTIERE	Installazione Box prefabbricati										
	Rischio]	NA.	F3. II										
N°	Descrizione	ш	чÖ	¥										
35	Affaticamento visivo													
36	Movimenti ripetitivi													
38	Radiazioni ionizzanti													

	Cap	itol	o 2 :	SCAVI E	RIPC	ORTI					
	Entità del Rischio : $1 = M$.			2 = BA			MEDIC) 4	= Al	LTO	
		2. SCAVI	F 3. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E A MANO								
	Rischio	2. S	3. VEZZ								
N°	Descrizione		⊥ ≥								
1	Caduta dall'alto	3	3								
2	Caduta di materiale dall'alto										
3	Seppellimento, sprofondamento	3	3								
4	Urti, colpi, impatti e compressioni	2	2								
5	Punture, tagli ed abrasioni										
6	Scivolamenti, cadute a livello	2	2								
7	Elettrocuzione	3	3								
8	Rumore										
9	Investimento	3	3								
10	Annegamento	2	2								
11	Inalazione di polveri e fibre	3	3								
12	Infezione da microorganismi	3	3								
13	Cesoiamento, stritolamento										
14	Movimentazione manuale dei carichi										
15	Getti e schizzi										
16	Allergeni										
17	Proiezione di schegge										

	Entità del Rischio: 1 = M.			VI E F	•						
		BAS		BAS		MED	OIO	4	= Al	LTO	
		2. SCAVI	F 3. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E A MANO								
	Rischio	2. SC	3. S EZZI								
N° I	Descrizione	Ĭ.	ш ∑								
	Olii minerali e derivati										
19	Gas e vapori										
	Calore, fiamme, esplosione										
21	Ustioni										
22	Amianto										
23	Ribaltamento										
24	Incidenti tra automezzi		2								
25	Microclima										
26	Vibrazioni										
27	Punture, morsi di insetti o rettili										
28	Radiazioni non ionizzanti										
29	Postura										
30	Soffocamento, asfissia										
31	Rischio Chimico										
32	Rischio Biologico										
	Rischio Cancerogeno										
	Stress Psicofisico										
35	Affaticamento visivo										
	Movimenti ripetitivi										
	Radiazioni ionizzanti										

Capit	olo 3 : TR	ASPORTI A RIF	TUTO		
Entità del Rischio: 1 = M	.BASSO	2 = BASSO	3 = MEDIO	4 = ALTO	
	a Rifiuto Manuale di Materiale Cantiere				
Rischio N° Descrizione	F 1. TRASPORTO A F F 2. TRASPORTO W NELL'AMBITO DEL C				

	Capito	olo (3 : TF	RASPOR	TI A	RIFI	UTO						
	Entità del Rischio: $1 = M$.			2 = B				MED	OIO	4	= Al	LTO	
	Rischio	1. TRASPORTO A RIFIUTO	F 2. TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE										
N°	Descrizione	ш	шZ										
1	Caduta dall'alto]
2	Caduta di materiale dall'alto	3	3										
3	Seppellimento, sprofondamento												
4	Urti, colpi, impatti e compressioni	2	2										
5	Punture, tagli ed abrasioni		_										
6	Scivolamenti, cadute a livello		2										
7	Elettrocuzione												
8	Rumore	2											
9	Investimento	3											
10	Annegamento												
11	Inalazione di polveri e fibre	2	3										
12	Infezione da microorganismi												
13	Cesoiamento, stritolamento												
14	Movimentazione manuale dei carichi												
15	Getti e schizzi												
16	Allergeni												
	Proiezione di schegge												
18	Olii minerali e derivati												
19	Gas e vapori												
20	Calore, fiamme, esplosione												
21	Ustioni												
22	Amianto												
23	Ribaltamento	2			1								
24	Incidenti tra automezzi												
25	Microclima Vibrazioni				1								
26 27	Vibrazioni Punture, morsi di insetti o rettili												
28	Radiazioni non ionizzanti				1								
29	Postura				-								
30	Soffocamento, asfissia				-								-
31	Rischio Chimico				1								
32	Rischio Biologico												
33	Rischio Cancerogeno												
34	Stress Psicofisico												
35	Affaticamento visivo												
36	Movimenti ripetitivi												
38	Radiazioni ionizzanti				 								
50	NGGIGZIOTII IOLIIZZGITII		l		1	l .	<u> </u>						

Capitolo 4 : STRUTTURE IN CEMENTO Entità del Rischio : 1 = M.BASSO 2 = BASSO 3 = MEDIO 4 = ALTO													
								OIO	4	= Al	TO		
	Rischio	F 1. GETTO DI CALCESTRUZZO	F 2 . GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA										
N°	Descrizione	ш	⊥ ∢										
1	Caduta dall'alto												
2	Caduta di materiale dall'alto		3										
3	Seppellimento, sprofondamento												
4	Urti, colpi, impatti e compressioni	2	3										
5	Punture, tagli ed abrasioni	2											
6	Scivolamenti, cadute a livello		2										
7	Elettrocuzione												
8	Rumore	3											
9	Investimento	3											ļ
10	Annegamento												l
11	Inalazione di polveri e fibre												
12	Infezione da microorganismi												
13	Cesoiamento, stritolamento												
14	Movimentazione manuale dei carichi												
15	Getti e schizzi	2											
16	Allergeni	2	2										
17	Proiezione di schegge												
18	Olii minerali e derivati		2										
19	Gas e vapori												
20	Calore, fiamme, esplosione												
21	Ustioni												
22	Amianto												
23	Ribaltamento						1						
24	Incidenti tra automezzi						1						
25	Microclima	2											
26	Vibrazioni												
27	Punture, morsi di insetti o rettili						ļ						
28	Radiazioni non ionizzanti												
29	Postura												
30	Soffocamento, asfissia												
31	Rischio Chimico												
32	Rischio Biologico												
33	Rischio Cancerogeno												
34	Stress Psicofisico												
35	Affaticamento visivo												
36	Movimenti ripetitivi												
38	Radiazioni ionizzanti												

	Capitolo 5 : POZ	ZETT	I , C	HIU	SINI	GR	IGLI	E E 1	UB/	ZIO	NI			
	Entità del Rischio : $1 = M$.				2 = B				MED			= Al	LTO	
	Rischio	POSA POZZETTI, CHIUSINI, GRIGLIE E ZIONI												
N°	Descrizione	F 1. TUBA												
1	Caduta dall'alto													
2	Caduta di materiale dall'alto													
3	Seppellimento, sprofondamento													
4	Urti, colpi, impatti e compressioni	2												
5	Punture, tagli ed abrasioni	2												
6	Scivolamenti, cadute a livello													
7	Elettrocuzione													
8	Rumore													
9	Investimento													
10	Annegamento													
11	Inalazione di polveri e fibre	3												
12	Infezione da microorganismi	•												
13	Cesoiamento, stritolamento													
14	Movimentazione manuale dei carichi	2												
15	Getti e schizzi													
16	Allergeni													
17	Proiezione di schegge													
18	Olii minerali e derivati													
19	Gas e vapori													
20	Calore, fiamme, esplosione													
21	Ustioni													
22	Amianto													
23	Ribaltamento													
24	Incidenti tra automezzi													
25	Microclima													
26	Vibrazioni													
27	Punture, morsi di insetti o rettili													
28	Radiazioni non ionizzanti													
29	Postura													
30	Soffocamento, asfissia													
31	Rischio Chimico													
32	Rischio Biologico													
33	Rischio Cancerogeno													
34	Stress Psicofisico													
35	Affaticamento visivo													
36	Movimenti ripetitivi													
38	Radiazioni ionizzanti													
					1	1								

		Сар	itolo	6 : IMF	PIAN	ΙΤΙ							
	Entità del Rischio : $1 = M$.	BAS	SO	2 = B.	ASSC)	3 =	MED	OIO	4	= Al	LTO	
	Rischio	F 1. IMPIANTO ELETTRICO	F2. IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO										
N°	Descrizione Caduta dall'alto												
2	Caduta dall alto Caduta di materiale dall'alto												
3	Seppellimento, sprofondamento												
4	Urti, colpi, impatti e compressioni		2										
5	Punture, tagli ed abrasioni	2	2										
6	Scivolamenti, cadute a livello	2	2										
7	Elettrocuzione	3	3										
8	Rumore	3	_										
9	Investimento												
10	Annegamento												
11	Inalazione di polveri e fibre	3	2										
12	Infezione da microorganismi												
13	Cesoiamento, stritolamento												
14	Movimentazione manuale dei carichi												
15	Getti e schizzi												
16	Allergeni												
17	Proiezione di schegge	3	3										
18	Olii minerali e derivati												
19	Gas e vapori												
20	Calore, fiamme, esplosione												
21	Ustioni												
22	Amianto												
23	Ribaltamento												
24	Incidenti tra automezzi												
25	Microclima												
26	Vibrazioni												
27	Punture, morsi di insetti o rettili												
28	Radiazioni non ionizzanti												
29	Postura												
30	Soffocamento, asfissia												
31	Rischio Chimico												
32	Rischio Biologico												
33	Rischio Cancerogeno												
34	Stress Psicofisico												
35	Affaticamento visivo												
36	Movimenti ripetitivi												
38	Radiazioni ionizzanti												

	Сар	itolo	7:	PAV	'IME	NTA	ZIO	NI						
	Entità del Rischio : $1 = M$.	BAS	SO	2	$= B_{\prime}$	4880)	3 =	MED	OIO	4	= Al	TO	
	Rischio	1. Posa in opera di Pietre												
N°	Descrizione	FΊ												1
1	Caduta dall'alto													
2	Caduta di materiale dall'alto													
3	Seppellimento, sprofondamento													
4	Urti, colpi, impatti e compressioni	3												
5	Punture, tagli ed abrasioni	3												
6	Scivolamenti, cadute a livello	3												
7	Elettrocuzione													
8	Rumore													
9	Investimento													
10	Annegamento													
11	Inalazione di polveri e fibre	3												
12	Infezione da microorganismi													
13	Cesoiamento, stritolamento													
14	Movimentazione manuale dei carichi	3												
15	Getti e schizzi	2												
16	Allergeni													
17	Proiezione di schegge	3												
18	Olii minerali e derivati													
19	Gas e vapori													
20	Calore, fiamme, esplosione													
21	Ustioni													
22	Amianto													
23	Ribaltamento													
24	Incidenti tra automezzi													
25	Microclima													
26	Vibrazioni													
27	Punture, morsi di insetti o rettili													
28 29	Radiazioni non ionizzanti Postura													
30	Soffocamento, asfissia													
31	Rischio Chimico													
32	Rischio Biologico													
33	Rischio Cancerogeno													
34	Stress Psicofisico													
35	Affaticamento visivo													
36	Movimenti ripetitivi													
38	Radiazioni ionizzanti													
				1				·						

	Capitolo	8:	RIM	OZIC	NE	DEL	CA	NTIE	RE					
	Entità del Rischio : $1 = M$.					ASS(MED	OIO	4	= Al	TO	
	Rischio	1. SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE	F2. SMONTAGGIO BOX PREFABBRICATI											
N°	Descrizione	ш	Ţ.											
1	Caduta dall'alto													
2	Caduta di materiale dall'alto		3											
3	Seppellimento, sprofondamento													
4	Urti, colpi, impatti e compressioni	2	2											
5	Punture, tagli ed abrasioni	2												
6	Scivolamenti, cadute a livello	2												
7	Elettrocuzione													
8	Rumore													
9	Investimento													
10	Annegamento													
11	Inalazione di polveri e fibre													
12	Infezione da microorganismi													
13	Cesoiamento, stritolamento													
14	Movimentazione manuale dei carichi													
15	Getti e schizzi													
16	Allergeni													
17	Proiezione di schegge													
18	Olii minerali e derivati													
19	Gas e vapori													
20	Calore, fiamme, esplosione													
21	Ustioni													
22	Amianto													
23	Ribaltamento		2											
24	Incidenti tra automezzi													
25	Microclima													
26	Vibrazioni													
27	Punture, morsi di insetti o rettili													
28	Radiazioni non ionizzanti													
29	Postura													
30	Soffocamento, asfissia													
31	Rischio Chimico													
32	Rischio Biologico													
33	Rischio Cancerogeno													
34	Stress Psicofisico													
35	Affaticamento visivo													
36	Movimenti ripetitivi													
38	Radiazioni ionizzanti													

ATTREZZATURE UTILIZZATE

La seguente tabella riporta tutte le attrezzature impiegate nelle diverse attività lavorative:

	ATTREZZATURE	Entità max. RISCHIO (*)
N°	Descrizione	
1	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	MEDIO
2	AUTOCARRO	MEDIO
3	AUTOCARRO CON GRU	MEDIO
4	PALA MECCANICA	MEDIO
5	BETONIERA	MEDIO
6	AUTOBETONIERA	MEDIO
7	CARRIOLA	BASSO
8	ESCAVATORE	MEDIO
9	FUNI DI SOLLEVAMENTO	MEDIO
10	GANCI, FUNI, IMBRACATURE	MEDIO
11	MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO	MEDIO
12	MAZZA E SCALPELLO	MEDIO
13	PALA	BASSO
14	RULLO COMPRESSORE	MEDIO
15	PICCONE	MEDIO
16	TRAPANO A BATTERIA	MEDIO
17	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI	MEDIO
18	TRONCATRICE	MEDIO

^(*) L'entità massima del Rischio riportata nella tabella attrezzature rappresenta il valore più alto dei singoli Rischi individuati in ogni singola attrezzatura.

ATTREZZATURE – RISCHI INDIVIDUATI

	Rischio	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	AUTOCARRO	AUTOCARRO CON GRU	PALA MECCANICA	BETONIERA	AUTOBETONIERA	CARRIOLA	escavatore	FUNI DI SOLLEVAMENTO	GANCI, FUNI, IMBRACATURE	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO	
N°	Descrizione	ΑI	7	₹	P	BE	7	Ú	ES	FU	Ŋ	Ž	
1	Caduta dall'alto				3		3						
2	Caduta di materiale dall'alto	3				3	3			3	3		
3	Seppellimento, sprofondamento												
4	Urti, colpi, impatti e compressioni	2	2	2		2	2	2				2	
5	Punture, tagli ed abrasioni	2		2		2	2					2	
6	Scivolamenti, cadute a livello	2			2		2	2	2				
7	Elettrocuzione	3		3	3	3						3	
8	Rumore		2	3		3			3			3	
9	Investimento		3	3	3		3		3				
10	Annegamento												
11	Inalazione di polveri e fibre					3			3			3	
12	Infezione da microorganismi												
13	Cesoiamento, stritolamento				3	3	3						
14	Movimentazione manuale dei carichi												
15	Getti e schizzi					2	2						
16	Allergeni					2	2						
17	Proiezione di schegge	3										3	
18	Olii minerali e derivati												
19	Gas e vapori												
20	Calore, fiamme, esplosione		3		3		2		3				
21	Ustioni												
22	Amianto												
23	Ribaltamento		2	2	2		2		2				
24	Incidenti tra automezzi		2										
25	Microclima				2								
26	Vibrazioni						1		1			1	
27	Punture, morsi di insetti o rettili												
28	Radiazioni non ionizzanti												
29	Postura											2	
30	Soffocamento, asfissia												
31	Rischio Chimico												
32	Rischio Biologico												
33	Rischio Cancerogeno												
34	Stress Psicofisico												
35	Affaticamento visivo												
36	Movimenti ripetitivi												
38	Radiazioni ionizzanti												

Entità del Rischio : 1 = M.BASSO 2 = BASSO 3 = MEDIO 4 = ALTO		Tabella riepil	logo	ativo	ı di	valu	tazi	one	dei	Risc	chi				
Caduta dall'alto												4	= Al	TO	
Caduta dall'alto		Rischio	ARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO	AZZA E SCALPELLO	, LA	LLO COMPRESSORE	CONE	APANO A BATTERIA	ENSILI ELETTRICI PORTATILI	ONCATRICE					
Caduta dall'alto	N°		Ź	Ž	ΡA	RU	PIC	I.R.	5	IŖ.					
Caduta di materiale dall'altho Seppellimento, sprofondamento Vertico, importir e compressioni 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3	_					2									
3 Seppellimento, sprofondamento 4 Ufri, colpi, impatti e compressioni 5 Punture, tagli ed abrasioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	<u> </u>														
S		Seppellimento, sprofondamento													
6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 3 3 3 3 3 3 3 9 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stitiolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4	Urti, colpi, impatti e compressioni	2	2	2	3		2	2	2					
7 Elettrocuzione 3	5	Punture, tagli ed abrasioni	2	2	2		2	2		2					
8 Rumore 3 <td>6</td> <td>Scivolamenti, cadute a livello</td> <td></td>	6	Scivolamenti, cadute a livello													
9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 17 Postura 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radicazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Cancerogeno 33 Siffschio Cancerogeno 34 Movimenti ripetitivi	7	Elettrocuzione		3				3	3	3					
10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Prolezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radicazioni non ionizzanti 29 Postura 20 Sifess Psicofisico 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno 33 Sifesi Radicamento visivo 34 Movimenti ripetitivi	8	Rumore	3	3		3	3	3	3						
11 Inalazione di polveri e fibre 3 3 3 2 3 3 3	9	Investimento				2									
12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 20 Soffocamento, stristolamento 21 Rischio Calorecogeno 22 Rischio Biologico 23 Rischio Cancerogeno 24 Stress Psicofisico 25 Affaticamento visivo 26 Movimenti ripetitivi	10	Annegamento													
13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 20 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Cancerogeno 33 Siffosico 34 Sifress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi	11	Inalazione di polveri e fibre	3	3	2		3	3							
Movimentazione manuale dei carichi Setti e schizzi Allergeni Proiezione di schegge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3															
15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	13														
16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 3 <t< td=""><td></td><td>carichi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		carichi													
17 Proiezione di schegge 3															
18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 20 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi			3	3			3	3	3	3					<u> </u>
20 Calore, fiamme, esplosione															
21 Ustioni <															—
22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 20 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 20 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
24 Incidenti tra automezzi 2 25 Microclima 3 26 Vibrazioni 1 1 3 1 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 2 30 Soffocamento, asfissia 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi 36 Movimenti ripetitivi 30						_									
25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 20 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
26 Vibrazioni 1 1 3 1 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 2 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															\Box
27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi			1	1		2		1							
28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi			-	-		3		-							
29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi			2												-
31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi			_												
32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi															
36 Movimenti ripetitivi															

SOSTANZE PERICOLOSE

La seguente tabella riporta tutte le sostanze pericolose utilizzate nelle diverse attività lavorative:

	SOSTANZE PERICOLOSE	Entità max. RISCHIO (*)
N°	Descrizione	
1	CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA	MEDIO
2	POLVERI INERTI	BASSO

^(*) L'entità massima del Rischio riportata nella tabella sostanze rappresenta il valore più alto dei singoli Rischi individuati in ogni singola sostanza.

SOSTANZE PERICOLOSE – RISCHI INDIVIDUATI

Entità del Rischio : 1 = M.BASSO 2 = BASSO 3 = MEDIO 4 = ALTO		Tabella riepi	logo	ativo	di valu	ıtazi	one	dei	Risc	chi				
Rischio Nº Descrizione 1 Caduta dall'alto 2 Caduta dall'alto 3 Seppellimento, sprotondamento 4 Uffi, colpi, impatri e compressioni 5 Ponture, fagli ed abrosioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Pilettrocurione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Intolazione di potveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesolamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Geffi e schizzi 16 Allergeni 17 Prolezione di schegge 18 Oli minerale derivati 19 Gas e vapori 20 Cadore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti fra outomezzi 25 Microclima 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni oni onizzanti 29 Postura 30 Softocamento, astissia 31 Rischio Chirnico 32 Rischio Chirnico 33 Rischio Chirnico 34 Stress Psicofisico 35 Affoticomento visivo 36 Movimenti figettivi											4	= Al	TO	
Nescrizione Caduta dall'alto	AC													
Nescrizione Caduta dall'alto		Rischio	X	770										
1 Caduta dall'alto 2 Caduta di materiale dall'alto 3 Seppellimento, sprofondamento 4 Urfi, colpi, impatti e compressioni 5 Punture, tagli ed abrasioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 13 2 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e defivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Rischio Chimico 30 Rischio Cancerogeno 31 Rischio Concerogeno 31 Rischio Cancerogeno 31 Rischio Cancerogeno 31 Rischio Cancerogeno 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Moviment ripotitivi	N°		\Box	PC										
2 Caduta di materiale dall'alto 3 Seppellimento, sprofondamento 4 Urfi, colpi, impatti e compressioni 5 Punture, tagli ed abrasioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inolazione di polveri e fibre 3 2 Infezione da microorganismi 12 Infezione da microorganismi 13 Cesolamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 16 Allergeni 2 Dili minerali e derivoti 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivoti 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Arnianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 36 Movimenti ripetitivi														
3 Seppellimento, sprofondamento 4 Uffi, colpi, impatti e compressioni 5 Punture, tagli ed abrasioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inclazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stitolamento 14 Movimentazione manuale del carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Colore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Arnianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 33 Rischio Cancerogeno 34 Movimenti ripetitivi														
4 Urti, colpi, impatti e compressioni 5 Punture, tagli ed abrasioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesciamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Oli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Sifres Psicofisico 31 Rischio Chimico 32 Rischio Concerogeno 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Movimenti ripetitivi														
5 Punture, tagli ed abrasioni 6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Inicidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, safissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
6 Scivolamenti, cadute a livello 7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olli minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Sircol Chimico 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerageno 33 Rischio Cancerageno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
7 Elettrocuzione 8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 11 Incidenti ira automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Rischio Chimico 31 Rischio Chimico 32 Rischio Bologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
8 Rumore 9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 3 2 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Comerogeno 33 Affaticamento visivo 34 Movimenti ripetitivi	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
9 Investimento 10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radicazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno 33 Affoticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi	8													
10 Annegamento 11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Prolezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radicazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Rischio Chimico 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno 33 Sffess Psicofisico 34 Movimenti ripetitivi														
11 Inalazione di polveri e fibre 12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 2 Proiezione di schegge 17 Proiezione di schegge 19 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, strissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Movimenti ripetitivi														
12 Infezione da microorganismi 13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, stristolamento 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno 33 Affaticamento visivo 34 Movimenti ripetitivi			3	2										
13 Cesoiamento, stritolamento 14 Movimentazione manuale dei carichi 15 Getti e schizzi 16 Allergeni 17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Cancerogeno 33 Stress Psicofisico 34 Movimenti ripetitivi														
Movimentazione manuale dei carichi Getti e schizzi Allergeni Proiezione di schegge Boli minerali e derivati Calore, fiamme, esplosione Ustioni Ribaltamento Incidenti tra automezzi Microclima Vibrazioni Punture, morsi di insetti o rettili Radiazioni non ionizzanti Prostura Soffocamento, asfissia Rischio Cancerogeno Si Affaticamento visivo Allergeni Punture, morsi di msetti o rettili Rischio Cancerogeno Affaticamento visivo Affaticamento visivo Affaticamento visivo Allergeni Portuzi Portu														
15 Getti e schizzi 16 Allergeni 2		Movimentazione manuale dei												
16 Allergeni 2 17 Proiezione di schegge	15													
17 Proiezione di schegge 18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi	16		2											
18 Olii minerali e derivati 19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
19 Gas e vapori 20 Calore, fiamme, esplosione 21 Ustioni 22 Amianto 23 Ribaltamento 24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
20 Calore, fiamme, esplosione														
21 Ustioni <														
Ribaltamento Incidenti tra automezzi Inciden		·												
Ribaltamento Incidenti tra automezzi Inciden														
24 Incidenti tra automezzi 25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
25 Microclima 26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
26 Vibrazioni 27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
27 Punture, morsi di insetti o rettili 28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
28 Radiazioni non ionizzanti 29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
29 Postura 30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
30 Soffocamento, asfissia 31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
31 Rischio Chimico 32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
32 Rischio Biologico 33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
33 Rischio Cancerogeno 34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi	32	Rischio Biologico												
34 Stress Psicofisico 35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi	33													
35 Affaticamento visivo 36 Movimenti ripetitivi														
36 Movimenti ripetitivi	35													

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i DPI da indossare nelle singole fasi di lavoro e durante l'uso delle diverse attrezzature, opere provvisionali e sostanze pericolose.

SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITA' LAVORATIVE - DPI

FASI LAVORATIVE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI da indossare obbligatoriamente durante lo svolgimento delle FASI LAVORATIVE

Capitolo	1:	ALL	ESTI	MENTO	CAN	TIERE			
	1. VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE	f 2. montaggio recinzione di Cantiere	F3. INSTALLAZIONE MBOX PREFABBRICATI						
DPI	ш	шÒ	Ξ						
Cintura di sicurezza									
Cintura di sicurezza del mezzo									
Cuffia o inserti antirumore									
Elmetto	Χ	X	Χ						
Equipaggiamento completo per saldatori									
Grembiule in cuoio									
Guanti imbottiti contro le vibrazioni									
Guanti per saldatori									
Guanti rischi meccanici	Х	Х	Х						
Indumenti ad Alta Visibilità									
Indumenti protettivi adeguati									
Maschera per saldatori									
Mascherina antipolvere									
Mascherina con carboni attivi									
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici									
Occhiali protettivi									
Scarpe di sicurezza a slacciamento									
rapido					1 1				
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	X	X	X						
Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore									
Stivali antinfortunistici									
Tuta in Tyvec ad uso limitato									
Visiera di protezione									

Capitolo 2	: SC	AV	E N	NOV	IME	NTI	DI TE	RRA	\			
	2. SCAVI E RIPORTI											
DPI	F,											
Cintura di sicurezza												
Cintura di sicurezza del mezzo												
Cuffia o inserti antirumore												
Elmetto												
Equipaggiamento completo per saldatori												
Grembiule in cuoio												
Guanti imbottiti contro le vibrazioni												
Guanti per saldatori												
Guanti rischi meccanici												
Indumenti ad Alta Visibilità												
Indumenti protettivi adeguati	Χ											
Maschera per saldatori												
Mascherina antipolvere												
Mascherina con carboni attivi												
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici												
Occhiali protettivi												
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido										 		
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	X											
Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore												
Stivali antinfortunistici												
Tuta in Tyvec ad uso limitato												
Visiera di protezione												

Capito	olo (3 : TF	RASPORTI A	RIFIUTO			
	1. TRASPORTO A RIFIUTO	F 2. TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE					
DPI	ш	ш Z					
Cintura di sicurezza							
Cintura di sicurezza del mezzo							
Cuffia o inserti antirumore	Х						
Elmetto	Χ	X					
Equipaggiamento completo per saldatori							
Grembiule in cuoio							
Guanti imbottiti contro le vibrazioni							
Guanti per saldatori							
Guanti rischi meccanici	Χ	X					
Indumenti ad Alta Visibilità	Χ						
Indumenti protettivi adeguati							
Maschera per saldatori							
Mascherina antipolvere	Х	Χ					
Mascherina con carboni attivi							
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici							
Occhiali protettivi		Χ					
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido	_						
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	X	Х					
Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore							
Stivali antinfortunistici							
Tuta in Tyvec ad uso limitato							
Visiera di protezione							

Capitolo 4 : STRUTTURE IN CEMENTO Variable Variabl	Capitol	0 4	: STR	UTTUR	E IN (CEME	NTO			
DPI Cintura di sicurezza Cintura di sicurezza del mezzo Cuffia o inserti antirumore X Elmetto Equipaggiamento completo per saldatori Grembiule in cuoio Guanti imbottiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti per saldatori Muscheria per saldatori Mascheria per saldatori Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Sitvali antirportunistici X X Itata in Tyvec ad uso limitato			EDIANTE							
DPI Cintura di sicurezza Cintura di sicurezza del mezzo Cuffia o inserti antirumore X Elmetto Equipaggiamento completo per saldatori Grembiule in cuoio Guanti imbottiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti per saldatori Muscheria per saldatori Mascheria per saldatori Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Sitvali antirportunistici X X Itata in Tyvec ad uso limitato		OZZO	truzzo me							
Cintura di sicurezza Cintura di sicurezza del mezzo Cuffia o inserti antirumore X Elmetto X Equipaggiamento completo per saldatori Grembiule in cuoio Guanti imbottiiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti per saldatori Guanti per saldatori Sundi per saldatori Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati X Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X X Inta in Tyvec ad uso limitato		1. GETTO DI CALCESTR	2 . GETTO DI CALCES UTOBETONIERA							
Cintura di sicurezza del mezzo Cuffia o inserti antirumore X Elmetto Equipaggiamento completo per saldatori Grembiule in cuoio Guanti imbottiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti per saldatori Guanti rischi meccanici Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X X X X X X X X X X X X	DPI	ш	4							
Cuffia o inserti antirumore X X Elmetto X X Equipaggiamento completo per saldatori Grembiule in cuoio Guanti imbottiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti per saldatori Guanti rischi meccanici X Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati X Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X X Inta in Tyvec ad uso limitato	Cintura di sicurezza									
Elmetto X	Cintura di sicurezza del mezzo									
Equipaggiamento completo per saldatori Grembiule in cuoio Guanti imbottiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti rischi meccanici Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inottinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X		Χ								
Grembiule in cuoio Guanti imbottiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti rischi meccanici X Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati X Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X X Inta in Tyvec ad uso limitato	Elmetto		Χ							
Guanti imbottiti contro le vibrazioni Guanti per saldatori Guanti rischi meccanici Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X	Equipaggiamento completo per saldatori									
Guanti per saldatori Guanti rischi meccanici Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati X Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X Inta in Tyvec ad uso limitato										
Guanti rischi meccanici Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati X Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X S CONTRO CONTR	Guanti imbottiti contro le vibrazioni									
Indumenti ad Alta Visibilità Indumenti protettivi adeguati X Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X Tuta in Tyvec ad uso limitato	Guanti per saldatori									
Indumenti protettivi adeguati X Maschera per saldatori Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X X Tuta in Tyvec ad uso limitato	Guanti rischi meccanici		Χ							
Mascherina antipolvere Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X Tuta in Tyvec ad uso limitato	Indumenti ad Alta Visibilità									
Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X Tuta in Tyvec ad uso limitato	Indumenti protettivi adeguati	Х								
Mascherina con carboni attivi Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X Tuta in Tyvec ad uso limitato										
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X X	Mascherina antipolvere									
inattinici Occhiali protettivi Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici X X Tuta in Tyvec ad uso limitato	Mascherina con carboni attivi									
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici Tuta in Tyvec ad uso limitato										
rapido Scarpe di sicurezza con suola imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici Tuta in Tyvec ad uso limitato	Occhiali protettivi									
imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici Tuta in Tyvec ad uso limitato	rapido									
cordico con dissipatore Stivali antinfortunistici Tuta in Tyvec ad uso limitato	imperforabile									
Stivali antinfortunistici X X I I I I I I I I I I I I I I I I I										
Tuta in Tyvec ad uso limitato		X	Х							
,										
. *	Visiera di protezione									

Capitolo 5 : POZ	ZETT	1 . C	HIUS	SINI.	GR	IGLIE	E 1	UB/	ZIO	NI		
	F 1. POSA POZZETTI, CHIUSINI , GRIGLIE E TUBAZIONI											
DPI	FI											ļ
Cintura di sicurezza												
Cintura di sicurezza del mezzo												
Cuffia o inserti antirumore												
Elmetto	Х											
Equipaggiamento completo per saldatori												
Grembiule in cuoio												
Guanti imbottiti contro le vibrazioni												
Guanti per saldatori												
Guanti rischi meccanici	Х											
Indumenti ad Alta Visibilità												
Indumenti protettivi adeguati	Х											
Maschera per saldatori												
Mascherina antipolvere	Χ											
Mascherina con carboni attivi												
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici												
Occhiali protettivi												
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido												
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	X											
Sistema anticaduta con imbracatura e												
cordico con dissipatore												
Stivali antinfortunistici												
Tuta in Tyvec ad uso limitato												
Visiera di protezione												

	Cap	itolo	6:	IMP	IAN	TI				
	F 1. IMPIANTO ELETTRICO INTERNO	-2. IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO								
DPI	ш	ш								
Cintura di sicurezza										
Cintura di sicurezza del mezzo										
Cuffia o inserti antirumore	X	X								
Elmetto	X	X								
Equipaggiamento completo per saldatori										
Grembiule in cuoio										
Guanti imbottiti contro le vibrazioni										
Guanti per saldatori										
Guanti rischi meccanici	X	Χ								
Indumenti ad Alta Visibilità										
Indumenti protettivi adeguati										
Maschera per saldatori										
Mascherina antipolvere	Х	Χ								
Mascherina con carboni attivi										
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici										
Occhiali protettivi	Χ	Χ								
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido										
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	X	X								
Sistema anticaduta con imbracatura e										
cordico con dissipatore										
Stivali antinfortunistici										
Tuta in Tyvec ad uso limitato										
Visiera di protezione										

Сар	itolo	7:	PAV	/IME	NTA	ZIO	NI				
	F 1. POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PIETRA										
DPI											
Cintura di sicurezza											
Cintura di sicurezza del mezzo											
Cuffia o inserti antirumore	Х										
Elmetto	Х										
Equipaggiamento completo per saldatori											
Grembiule in cuoio											
Guanti imbottiti contro le vibrazioni											
Guanti per saldatori											
Guanti rischi meccanici	Х										
Indumenti ad Alta Visibilità											
Indumenti protettivi adeguati											
Maschera per saldatori											
Mascherina antipolvere	Х										
Mascherina con carboni attivi											
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici											
Occhiali protettivi	Χ										
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido											
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	Х										
Sistema anticaduta con imbracatura e											
cordico con dissipatore											
Stivali antinfortunistici											
Tuta in Tyvec ad uso limitato											
Ginocchiere	Х										
Visiera di protezione											

Capitolo	7:	RIM	OZION	E DEI	CANTI	ERE			
Capilolo Capilolo	1. SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE	SMONTAGGIO BOX PREFABBRICATIF	SZION		CANII	LNE			
DPI	П	IS.							
Cintura di sicurezza									
Cintura di sicurezza del mezzo									
Cuffia o inserti antirumore									
Elmetto	Χ	Χ							
Equipaggiamento completo per saldatori									
Grembiule in cuoio									
Guanti imbottiti contro le vibrazioni									
Guanti per saldatori									
Guanti rischi meccanici	Х	Х							
Indumenti ad Alta Visibilità									
Indumenti protettivi adeguati									
Maschera per saldatori									
Mascherina antipolvere									
Mascherina con carboni attivi									
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici									
Occhiali protettivi									
Scarpe di sicurezza a slacciamento									
rapido									
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	X	Х							
Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore									
Stivali antinfortunistici									
Tuta in Tyvec ad uso limitato									
Visiera di protezione									

ATTREZZATURE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI da indossare obbligatoriamente durante l'utilizzo delle **ATTREZZATURE**, da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli relativi alle fasi lavorative se non già indossati.

Tabella riepilogativa	utiliz	zzo I	DPI i	n fu	nzio	ne o	delle	AT	TRE2	ZZAT	URE		
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	AUTOCARRO	AUTOCARRO CON GRU	PALA MECCANICA	BETONIERA	AUTOBETONIERA	CARRIOLA	escavatore	FUNI DI SOLLEVAMENTO	GANCI, FUNI, IMBRACATURE	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO		
DPI	\(\brace{1}{2} \)	7	A	ΡĄ	BE	\forall	Ú	ES	2	Q,	Ž		i.
Cintura di sicurezza													
Cintura di sicurezza del mezzo		Χ											
Cuffia o inserti antirumore			Χ	Χ	Χ			Χ			Х		
Elmetto	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ		
Equipaggiamento completo per saldatori													
Grembiule in cuoio													
Guanti imbottiti contro le vibrazioni				Χ							X		
Guanti per saldatori													
Guanti rischi meccanici	X	Χ	X		X	Χ	Χ		Χ				
Indumenti ad Alta Visibilità			X	X									
Indumenti protettivi adeguati													
Maschera per saldatori													
Mascherina antipolvere					Χ						Х		
Mascherina con carboni attivi													
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici													
Occhiali protettivi	Χ				Χ						Χ		
Scarpe di sicurezza a slacciamento													
rapido	<u> </u>												
Scarpe di sicurezza con suola	X	X	X	X			X		Х		Х		ı
imperforabile Sistema anticaduta con imbracatura e	\vdash												
cordico con dissipatore	1												Ì
Stivali antinfortunistici					Χ	Х							·
Tuta in Tyvec ad uso limitato													
,	1												

Tabella riepilogativa	utiliz	zzo I	DPI i	n fu	nzio	ne o	delle	ΑT	TRE7	ZAT	URE		
	MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO	MAZZA E SCALPELLO	PALA	RULLO COMPRESSORE	JCCONE	IRAPANO A BATTERIA	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI	SCANALATORE					
DPI	Ž	Ž	ΡA	R	PI(TR	U	SC					
Cintura di sicurezza													
Cintura di sicurezza del mezzo													
Cuffia o inserti antirumore	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Χ						
Elmetto	Χ	Χ	Χ			Χ	Χ	Χ					
Equipaggiamento completo per saldatori													
Grembiule in cuoio													
Guanti imbottiti contro le vibrazioni	Χ			Χ				Χ					
Guanti per saldatori													
Guanti rischi meccanici		Χ	Χ		Χ	Χ	Χ						
Indumenti ad Alta Visibilità				Χ									
Indumenti protettivi adeguati													
Maschera per saldatori													
Mascherina antipolvere	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ					
Mascherina con carboni attivi													
Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici													
Occhiali protettivi	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х					
Scarpe di sicurezza a slacciamento				Х									
rapido													
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile	X	Х	Х	Х	X	Х	Х	X					
Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore													
Stivali antinfortunistici													_
Tuta in Tyvec ad uso limitato													
Visiera di protezione													

SOSTANZE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI da indossare obbligatoriamente durante l'utilizzo delle **SOSTANZE PERICOLOSE**, da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli relativi alle fasi lavorative se non già indossati.

Tabel	la ri	epile	ogat	iva	utili	ZZO	DPI					
MILLE SE	≤											
4	ZII											
	ME											
	S											
	ĽΙ											
	CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA	POLVERI INERTI										
	Ų Į Į	VER										
DNI	CEA	POL										
DPI Cintura di sicurezza												
Cintura di sicurezza Cintura di sicurezza del mezzo												
Cuffia o inserti antirumore												
Elmetto												
Equipaggiamento completo per saldatori												
Grembiule in cuoio												
Guanti imbottiti contro le vibrazioni												
Guanti per saldatori												
Guanti rischi meccanici	Χ	Χ										
Indumenti ad Alta Visibilità												
Indumenti protettivi adeguati												
Maschera per saldatori												
Mascherina antipolvere	Χ	Χ										
Mascherina con carboni attivi												
Occhiali con ripari laterali dotati di												
vetri inattinici												
Occhiali protettivi	Χ	Χ										
Scarpe di sicurezza a slacciamento												
rapido												
Scarpe di sicurezza con suola												
imperforabile												
Sistema anticaduta con imbracatura												
e cordico con dissipatore												
Stivali antinfortunistici												
Tuta in Tyvec ad uso limitato												
Visiera di protezione						<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	

COMUNE DI VENARIA REALE

Provincia Torino

Lavori

Interventi di recupero del cortile delle carrozze

Committente

Consorzio di Valorizzazione Culturale – La Venaria Reale Piazza della Repubblica 4, 10078, Venaria Reale (TO)

Allegato

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08

COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione: **Ing. Marcello Panarello**

Data: 05/07/2010

Allegato: STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

	T .			1	
Capitolo	Codice	UM	Q.tà	Prezzo Unitario (€)	Importo Sicurezza (€)
ALLESTIMENTO CANTIERE	Posizionamento rete di plastica per la delimitazione delle aree di lavoro	m	40	€ 12,2	€ 488,00
ALLESTIMENTO CANTIERE	Cancello in Iamiera	М	10	€ 32,70	€ 327,00
ALLESTIMENTO CANTIERE	Impianto di messa terra	Cad	1	€ 681,00	€ 681,00
ALLESTIMENTO CANTIERE	Box abitativo con WC	Cad/mese	3	€ 395, 00	€ 1185,00
ALLESTIMENTO CANTIERE	Box per deposito	Cad/mese	3	€ 139,00	€ 417,00
SCAVI E RIPORTI	Passerelle pedonabili	Cad	10	€ 60,00	€ 600,00
SCAVI E RIPORTI	Passerelle carrabili	Cad	25	€ 82,00	€ 2050,00
	Riunioni periodiche	Н	10	€ 65,00	€ 650,00

Importo Progetto	Costo Sicurezza	
€ 791.958,76	€ 6398,00	

COMUNE DI VENARIA REALE

Provincia Torino

Lavori

Interventi di recupero del cortile delle carrozze

Committente

Consorzio di Valorizzazione Culturale – La Venaria Reale Piazza della Repubblica 4, 10078, Venaria Reale (TO)

Allegato

SEGNALETICA DI SICUREZZA

D.Lgs. 81/08

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Marcello Panarello

Data: 05/07/2010

Allegato: SEGNALETICA DI SICUREZZA

Riferimenti normativi: D. Lgs. 81/08

Prescrizioni Organizzative: In cantiere deve essere esposta la seguente segnaletica relativa alla sicurezza.

La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere risponde ai dettami del D.Lgs. 81/2008 Allegati da XXIV a XXXII (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

In particolare i cartelli hanno le seguenti caratteristiche:

Cartelli di DIVIETO

forma rotonda;

pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno 35% della superficie del cartello).





Cartelli di AVVERTIMENTO

forma triangolare;

pittogramma nero su fondo giallo ; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Cartelli di PRESCRIZIONE

forma rotonda:

pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Cartelli di SALVATAGGIO

forma quadrata o rettangolare;

pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO

forma quadrata o rettangolare;

pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO SEGNALETICA

Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa già indicata e saranno calcolate in funzione della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula :

 $A = L^2 / 2000$

In cui:

A = area del cartello

L = distanza da cui deve essere guardato

Di seguito vengono date alcune indicazioni sulle dimensioni minime da rispettare.

DISTANZA	DIMENSIONE CA	DIMENSIONE CARTELLO							
	QUADRATO	RETTANGOLARE	CIRCOLARE						
	L (cm)	b x h (cm)	D (cm)						
5	12	10 x 14	13						
10	23	19 x 27	26						
15	36	29 x 41	38						

Cantiere Venaria Reale

il

20	45	38 x 54	51
25	56	48 x 67	64
30	68	57 x 81	76

SEGNALI PRINCIPALI DA PORRE NELL'AREA DI CANTIERE

Qui di seguito vengono riassunti i principali segnali che devono essere posti nell'area di cantiere.

SEGNALETICA GENERALE

L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori dove essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante "apposito avviso"

Gli organi di comando dell'arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante "avvisi indicatori"

Le modalità d'impiego di *mezzi di sollevamento* e *di trasporto* ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante " avvisi chiaramente leggibili "

I recipienti per il trasporto dei liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti appositi e separati con "l'indicazione" di piano o di vuoto.

E vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche, senza avere prima esposto un " avviso " su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione " lavori in corso, non effettuare manovre " .

In corrispondenza del fabbricato servizi deve essere esposto "un estratto delle norme di sicurezza"

Ai lavoratori addetti all'esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante "opportune segnalazioni".

SEGNALAZIONE DI OSTACOLO

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, oggetti di macchine etc. deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50%

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.

Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo"

TRAFFICO INTERNO

Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno al cantiere si deve far riferimento alla segnalazione vigente riportata dal Codice della Strada.

Le vie di circolazione all'interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce bianche o gialle

Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte "segnalazioni opportune"

Nelle vie di transito, quando non sia possibile disporre delle barriere, devono essere poste "adeguate segnalazioni

I "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "convenientemente illuminati" durante il servizio notturno

Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, "apposito cartello" deve essere posto ad indicare il divieto di transito

SEGNALAZIONE VERBALI

Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà fare uso di parole chiave, come :

Via per indicare chi si è assunta la direzione dell'operazione

Alt per interrompere o terminare un movimento

Ferma per arrestare le operazioni

Solleva per far salire un carico

Abbassa per far scendere un carico

Avanti Indietro A destra A sinistra

Attenzione per ordinare un alt o un arresto d'urgenza

Presto per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA e POSIZIONAMENTO

r esizieriariieriie		Posizionamento
---------------------	--	----------------

Pericolo di caduta in aperture ne	-
suolo	dove esistono botole od aperture nel suolo
Divieto di ingresso alle persone nor	accessi di cantiere
autorizzate	zone esterne al cantiere
Vietato l'accesso ai pedoni	Passo carraio automezzi
In cantiere è obbligatorio l'uso de	inei pressi della baracca di cantiere
dispositivi di protezione individuale	· ·
	gru - presenza di lavorazioni particolari)
Protezione del capo	negli ambienti di lavoro dove esiste :
·	pericolo di caduta di materiale dall'alto
	urto con elementi pericolosi
Annunciarsi in ufficio prima c	iall'esterno del cantiere presso l'accesso pedonale e carraio
accedere al cantiere	
Vietato passare e sostare nel raggio	in corrispondenza di :
d'azione della gru	posti di sollevamento dei materiali
	on prossimità della zona dove sono in corso :
d'azione dell'escavatore (o pala)	lavori di scavo
d azione dell'escavatore (o pala)	
Allereden	movimento terra con mezzi meccanici
Attenzione carichi sospesi	nelle aree di azione delle gru
	in corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi
Vietato pulire, oliare, ingrassare	
organi in moto	centrale di betonaggio
	betoniere
	mescolatrice per calcestruzzo
Vietato eseguire operazioni c	i nei pressi di:
riparazione o registrazione su organ	icentrale di betonaggio
in moto	betoniere
	mescolatrice per calcestruzzo
	pompe
	gru
Pericolo di tagli e projezioni d	inei pressi di attrezzature specifiche (sega circolare, tagliamattoni,
schegge	ecc.)
Estintori	Zone fisse (baracche, ecc.)
Estimon	Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)
Diviota di fumara	
Divieto di fumare	Nei luoghi chiusi
Vietato usare l'acqua	Nello spegnimento in prossimità di sostanze nocive o apparecchi elettrici
Pronto soccorso	Nei pressi della cassetta di medicazione
Indicazione di portata su apposita	
[. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	301 Mezzi di 3011e vallierilo e li asporto
targa Pariada di marta con il	Noi lugahi gan impigati ad alta tansiana
	Nei luoghi con impianti ad alta tensione
"contrassegno del teschio"	
· ·	recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive
alla tabella allegata al DLGS 81/08,	
recante "contrassegni tipici	
avvisanti pericolo adottati	
dall'Ufficio Internazionale del	
lavoro"	
'scritta" che indichi il contenuto	recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive

COMUNE DI VENARIA REALE

Provincia Torino

Lavori

Interventi di recupero del cortile delle carrozze

Impresa Esecutrice

Allegato

ATTIVITA' - IMPRESE

D.Lgs. 81/08

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Marcello Panarello

Data: 05/07/2010

Allegato : ATTIVITA- IMPRESE

Imprese e Lavoratori Autonomi previsti

	Anagrafica	
Ragione Sociale		
Lavoratore Autonomo		
Rappresentante Legale		
Sede		
Registro Imprese		
Partita IVA		
Codice Fiscale		
Posizione INPS		
Posizione INAIL		
Telefono		
Fax		
E-Mail		
	Responsabili	
Datore di Lavoro		
RSPP		
RLS		
Medico Competente		
Resp. Emergenze		
Direttore Tecnico		
	Funzioni Esecutive	
Matricola	Nome e Cognome	Mansione
	-	

Fasi lavorative effettuate dall' IMPRESA :

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI DEL PIANO DI SICUREZZA

Sezione I - ANAGRAFICA DI CANTIERE	
DATI GENERALI DEL CANTIERE	
Sezione 2 - RELAZIONE INTRODUTTIVA	3
GENERALITA'	3
CONFORMITA' DEL PSC	
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA	5
SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA	
CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA	
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE	6
DEFINIZIONI RICORRENTI	
Sezione 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI	10
CONSIDERAZIONI GENERALI	10
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI	10
Sezione 4 - OBBLIGHI e MISURE GENERALI DI TUTELA	13
OBBLIGHI	13
MISURE GENERALI DI TUTELA	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	16
ESPOSIZIONE AL RUMORE	16
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	18
SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI	
Sezione 5 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ED EMERGENZE	
PACCHETTO DI MEDICAZIONE	21
PROCEDURE D'EMERGENZA	
Sezione 6 - SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	
DESCRIZIONE DELL'OPERA	
CONTESTO URBANISTICO DEL CANTIERE	
CONFORMAZIONE E CARATTERISTICHE DEL TERRENO	
OPERE AEREE O DI SOTTOSUOLO	23
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL'AREA DI CANTIERE	23
DOTAZIONE DI SERVIZI	23
VARIE	23
Sezione 7 - CONTENUTI MINIMI DEI POS - COORDINAMENTO E CONTROLLO	24
CONTENUTI MINIMI DEI POS DELLE IMPRESE ESECUTRICI	
AZIONI DI COORDINAMENTO	
AZIONI DI CONTROLLO	
AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI SICUREZZA	
INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DI DIVERSE IMPRESE	
USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI	
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	
Sezione 8 - QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI	
ATTIVITA' LAVORATIVE E FASI DI LAVORO	
ATTIVITA' LAVORATIVE E LAVORATORI ADDETTI	28
ATTIVITA' LAVORATIVE E MACCHINE/ATTREZZATURE UTILIZZATE	
Sezione 9 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	33
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO	
SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO	
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI	
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI	
SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO	34
ELETTROCUZIONE	35
RUMORE	
INVESTIMENTO	
INALAZIONE DI POLVERI	
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO	
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	
GETTI E SCHIZZI	
ALLERGENI	
Cantiere Venaria Reale	142

	PROIEZIONE DI SCHEGGE	39
	GAS E VAPORI	
	CALORE, FIAMME, ESPLOSIONI	
	USTIONI	
	RIBALTAMENTO	41
	INCIDENTI TRA AUTOMEZZI	41
	MICROCLIMA	42
	VIBRAZIONI	42
	RADIAZIONI NON IONIZZANTI	43
	POSTURA	43
Se	zione 10 - VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE	46
A٦	TIVITA' 1 : ALLESTIMENTO CANTIERE	46
	FASE 1.1: VIABILITA' E SEGNALETICA CANTIERE	
	FASE 1.2: MONTAGGIO RECINZIONE DI CANTIERE	
	FASE 1.3: INSTALLAZIONE BOX PREFABBRICATI	
A٦	TIVITA' 2 : SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	
	FASE 2.1: SCAVI E RIPORTI	
A٦	TIVITA' 3 : TRASPORTI A RIFIUTO	
	FASE 3.1: TRASPORTO A RIFIUTO	
	FASE 3.2: TRASPORTO MANUALE DI MATERIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE	
	TIVITA' 4 : STRUTTURE IN CEMENTO	
Λ Ι	FASE 4.1: GETTO DI CALCESTRUZZO	
	FASE 4.2 : GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOBETONIERA	
۸٦	TIVITA' 5 : POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI	
Λ,	FASE 5.1: POSA POZZETTI, CHIUSINI, GRIGLIE E TUBAZIONI	60
۸٦	TIVITA' 6 : IMPIANTI	
AI	FASE 6.1: IMPIANTO ELETTRICO	
	FASE 6.2: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	
ΑI	TIVITA' 7 : PAVIMENTAZIONI	
	FASE 7.1: POSA DI PAVIMENTI IN PIETRA	
ΑI	TIVITA' 8 : RIMOZIONE DEL CANTIERE	
	FASE 8.1: SMONTAGGIO RECINZIONE CANTIERE	
_	FASE 8.2: SMONTAGGIO BOX PREFABBRICATE	
SE	zione 11 - VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE	
	ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE	
	AUTOCARRO	
	BETONIERA	
	AUTOBETONIERA	
	CARRIOLA	
	PALA MECCANICA	
	ESCAVATORE	
	FUNI DI SOLLEVAMENTO	
	GANCI, FUNI, IMBRACATURE	
	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO	
	MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO	
	MAZZA E SCALPELLO	
	PALA	
	PICCONE	
	TRAPANO A BATTERIA	
	UTENSILI ELETTRICI PORTATILI	
	RULLO COMPRESSORE	
	TRONCATRICE	
	SCANALATORE	
Se	zione 12 - VALUTAZIONE RISCHIO OPERE PROVVISIONALI	103
	ANDATOIE E PASSERELLE PEDONALI E CARRABILI	
Se	zione 13 - VALUTAZIONE RISCHIO SOSTANZE PERICOLOSE	105
	CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA	
	POLVERI INERTI	106
Q	JADRO RIEPILOGATIVO CANTIERE	108
	RISCHI	
	DPI	

Allegato : STIMA COSTI DELLA SICUREZZA	135
Allegato : SEGNALETICA DI SICUREZZA	137
Allegato : ATTIVITA- IMPRESE	141
SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI DEI PIANO DI SICURE77A	142

